




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	88	30-03-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 30/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL,
LIMPIEZA DE DERRUMBES Y ALCANTARILLAS.
PERSONAL DEL SEGURO CONTINUA CON LAS EVALUACIONES DE LOS AFECTADOS.
CONTINUAN LAS LLUVIAS EN LA ZONA.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:

30-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

31-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Moderado****Fecha De Fotografia:****30-03-2021****Actividades:****Mantenimiento de Tránsito
km. 81+600****CDescripcion_____:****Equipos
01 Motoniveladora****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****30-03-2021****1**

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-03-2021

Actividades:

Traslado de material para Mantenimiento de la via. km. 95+600

CDescripcion_____:EQUIPOS:
04 VOLQUETES
01 CARGADOR**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

30-03-2021

2