



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:
Si

Nro
Inform
e:
3 6 -
2021

Fecha Informe:
31-03-2021

Nombre De La Obra:
CARRETERA CALEMAR -
ABRA EL NARANJILLO

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio
Napoleon

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

INFORME N° 043-2021-JENSQ-MV

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 871 DEL CONTRATISTA (25/03/2021)

ASIENTO N°871: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: EJECUCION DE TRABAJOS, PRESENCIA DE LLUVIAS, ASIENTO 870

Efectivamente se viene ejecutando los trabajos dentro de lo que permite las lluvias y los frentes de trabajo que tenemos designados que no sean necesarios, siempre insistimos que se requiere 12 frentes de trabajo.

Continúan las precipitaciones pluviales, dejando las secuelas que venimos señalando.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•Si cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

•Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.

•Cuentan con laboratorio de suelos.



OTRAS INCIDENCIAS

•Presencia de lluvias a la altura de las progresiva 38+000, a la altura del distrito de Bambamarca, el cual ocasiona derrumbes en la vía de un solo carril e impide la continuación del recorrido en campo.

•Apertura de alcantarilla a la altura 8+000, el cual impide el regreso a campamento, hasta aproximadamente las 19:00 horas, no pudiendo asistir a la reunión pactada con el Ing, Fernando Bojorquez de provias.

Recomendaciones:

Se recomienda mantenimiento Vial(progresiva 37+000 a 41+00) y remoción de derrumbes entre progresiva 38+000.

Auditoria Fecha De Creación:

31-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 1 +380.

CDescripcion_____:

1 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
610B.E CONCRETO CLASE E ($F'C=175 \text{ KG/CM}^2$);
PROGRESIVA 29+076.

CDescripcion_____:

01 CAPATAZ;
01 OPERARIO;
05 AYUDANTES;
AGREGADOS FINOS Y GRUESO;
CEMENTO PORTLAND TIPO 1.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-03-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
601B.A EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 29+475;

CDescripcion_____:

3 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
01 CAPATAZ;
01 TOPOGRAFO;
01 ESTACIÓN TOTAL;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-03-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
601B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 30 +570.

CDescripcion_____:

01 OPERARIO;
03 AYUDANTES;
MADERA PARA ENCOFRADO;
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-03-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE;
605B.A RELLENO Y COMPACTACION;
PROGRESIVA 7+750.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
02 VIBRO APISONADORES;
02 OPERARIOS;
01 CAPATAZ;
04 AYUDANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-03-2021

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:

