




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	90	01-04-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 01/04/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, DEL KM. 71+600 al KM. 142+614, ELIMINACION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:

01-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-04-2021



PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Crítico****Fecha De Fotografia:****01-04-2021****Actividades:****Limpieza de Derrumbes
km. 107+550****CDescripcion_____:****Equipos
01 Cargador
03 Volquetes****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****01-04-2021****1**



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-04-2021

Actividades:

Instalación de Alcantarillas
Puente Chorro Blanco

CDescripcion_____:

Equipos

01 Excavadora

01 Tractor

06 Bibrapisones

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-04-2021

2