

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 038-NACM-ESC-DO PVN	<b>Fecha Informe:</b> 09-04-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

038-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL VIERNES 09 DE ABRIL DEL 2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

MANTENIMIENTO DE VIA: RIEGO PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA TRAMO KM 136 AL KM 138

**Recomendaciones:**


INTERVENIR EN LAS PROGRESIVAS QUE INDICA LA SUPERVISION YA QUE SON DESLIZAMIENTOS DE PIEDRA Y TIERRA Y REQUIEREN LIMPIEZA PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO.

**Auditoria Fecha De Creación:**

09-04-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

21-04-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-04-2021

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 135+000 AL KM 136+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01  
RODILLOVIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO  
BUS TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

12-04-2021

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-04-2021

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 135+000 AL KM 136+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
MANTENIMIENTO DE VIA: RIEGO PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-04-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-04-2021

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 136+000 AL KM 137+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
LIMPIEZA DE MATERIAL EN PLATAFORMA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
12-04-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-04-2021

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 137+000 AL KM 138+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
MANTENIMIENTO DE VIA

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-04-2021