



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	042-NACM-ESC-DO PVN	14-04-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME Nro. 042-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MIERCOLES 14 DE ABRIL DEL 2021

SE TIENE LA VISITA DE CONTROL CONCURRENTENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DOS FUNCIONARIOS COMO SON LA ING. CLAUDIA SALINAS Y EL ING. VICTOR MAYTA, ESTAN DESDE EL DIA LUNES 12 DE ABRIL, EN EL PRESENTE DIA SE ACOMPAÑO A LA ING. CLAUDIA SALINAS AL TRAMO KM 35 Y KM 102 (OMATE) RECORRIDO EN CAMIONETA.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

MANTENIMIENTO DE VIA: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 143+500 AL KM 148. SE CUMPLE CON DAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA CON PERFILADO Y RIEGO DE LA PLATAFORMA EN ESTE TRAMO.

Recomendaciones:


SE RECORRIO LA OBRA CON LA ING. CLAUDIA SALINAS DE CONTRALORIA, QUIEN VERIFICO LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA EN TODO EL TRAMO II (KM 35 AL KM 153.50) POR LO QUE SE RECOMIENDA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES DE LA ING. CLAUDIA SALINAS.

Auditoria Fecha De Creación:

14-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-04-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-04-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO PROGRESIVA KM 143+500 AL 148+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO Y 01 PEON
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 CAMION CISTERNA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIONETA PICK
UP Y 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-04-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-04-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 147+500

CDescripcion_____:
LIMPIEZA DE PLATAFORMA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-04-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-04-2021

Actividades:
UBICACION: KM 146+500

CDescripcion_____:
ELIMINACION DE MATERIAL DE PLATAFORMA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-04-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-04-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 144+400

CDescripcion_____:
LIMPIEZA Y RIEGO DE LA VIA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-04-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-04-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 35+000 AL KM 102+000 (OMATE)

CDescripcion_____:
ACOMPañAMIENTO A LA ING. CLAUDIA SALINAS FUNCIONARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VERIFICO LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-04-2021