

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


| | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
| Si | 045-NACM-ESC-DO PVN | 17-04-2021 | Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50 | CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

INFORME N° 045-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL SABADO 17 DE ABRIL DEL 2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

MANTENIMIENTO DE VIA: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 102+500 AL KM 107+500. SE CUMPLE CON DAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA CON PERFILADO Y RIEGO DE LA PLATAFORMA EN ESTE TRAMO. ADEMÁS SE REALIZÓ CON LA SEÑALIZACIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 113+500 Y EN EL KM 110+900

Recomendaciones:


NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

17-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-04-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO PROGRESIVA KM 103+000 AL 107+500

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO Y 01 PEON
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMION CISTERNA, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA 4X4 PICK UP.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-04-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-04-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO PROGRESIVA KM 103+000 AL 107+500

CDescripcion_____:
SEÑALIZACION Y LIMPIEZA DE VIA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-04-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 17-04-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO PROGRESIVA KM 103+000 AL 107+500

CDescripcion_____:
MANTENIMIENTO DE VIA: TRANSITABILIDAD.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2021