

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 110	Fecha Informe: 26-04-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 26/04/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS, LAS LLUVIAS CONTINUAN.
LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD CONTINUAN EN OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMEs.

Auditoria Fecha De Creación:

26-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-04-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 26-04-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 80+100

CDescripcion _____:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
01 RODILLO
04 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-04-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 26-04-2021

Actividades:
REUNION EN LA OFICINA DE LA SUPERVISION - CANCHAQUE.

CDescripcion_____:
INGENIEROS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD, SUPERVISION Y CONTRATISTA.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-04-2021