



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 57 - 2021
Fecha Informe: 27-04-2021
Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO
Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 925 DEL SUPERVISOR (21/04/2021)

ASIENTO N°925: DEL SUPERVISOR

ASUNTO: RESPUESTA ASIENTO 924, LIMPIEZA DESLIZAMIENTO TRAMO KM 36+000 AL KM 46+320

Se verifica los trabajos de limpieza y eliminación de los deslizamientos en el tramo kilometro 36+000 al 46+320, actividades necesarias para poder ejecutar las partidas de movimiento de tierra Adicional N°06. Se solicita continuar con las evidencias diarias para el sustento que corresponda.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•Si cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO



- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Nuevamente hubo presencia de lluvias de intensidad alta, el cual hace que los caminos necesiten mantenimiento vial, para poder transitar sin peligro a accidentes.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con el mantenimiento vial en los accesos, pues la presencia de lluvia en estos 2 días consecutivos ha dejado intransitables tramos entre la progresiva 2+000 a 3+000.

Auditoria Fecha De Creación:
27-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:
27-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	No Aplica	27-04-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRA;
DENSIDAD DE CAMPO PROGRESIVA 1+700;

CDescripcion _____ :
CONO DE ARENA;
BALANZA EN GRAMOS;
CUCHARA DE METAL;
MARCO DE METAL;

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
27-04-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-04-2021

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
610B.G CONCRETO CLASE J (F'C=175 KG/CM2 + 30%PG);
PROGRESIVA 7+410.

CDescripcion_____:
01 TROMPO MEZCLADOR;
01 VIBRADOR DE CONCRETO;
01 CAPATAZ;
03 AYUDANTES;
01 OPERARIO;
AGREGADOS FINOS Y GRUESOS;
PIEDRA DE CIMENTACIÓN;
CEMENTO PORTLAND TIPO 1.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-04-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
622B.B TUB.METALICA CORRUG. CIRCULAR DE 0.90 M. DE DIAMETRO;
PROGRESIVA 26+860.

CDescripcion _____:

01 CAPATAZ;
02 OPERARIOS;
05 AYUDANTES;
TMC 48;
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-04-2021

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
601B.A EXCAVACIÓN PARÁ ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 26+975.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
05 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
06 AYUDANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-04-2021

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2021

Actividades:

100. TRABAJOS PRELIMINARES;
103B.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL;
PROGRESIVA 9+900;

CDescripcion_____:

5

01 MOTONIVELADORA;
01 TRACTOR ORUGA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-04-2021



Fotos: