BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

Bitaco e: 21-04-2021 Carretera Moquegua - Omate CUTIPA MONZON NESTOR
ra: - Arequipa Tramo: II km. 35 al ARNULFO

Si NAC km. 153.50

NAC KIII. 193.90

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 048-NACM-ESC-DO PVN REPORTE DEL MIERCOLES 21 DE ABRIL DEL 2021

Foto Bitacora 6:

ESC -DO PVN

Conclusiones:

MANTENIMINETO DE VIA: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 127 AL KM 101 Y KM 102 (ZONA OMATE). SE CUMPLE CON DAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA CON LIMPIEZA, PERFILADO Y RIEGO DE LA PLATAFORMA

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

22-04-2021 02-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 02/05/2021 05:11:31



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 21-04-2021

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: TRAMO PROGRESIVA KM 101+700 AL 102+700

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO Y 01 PEON MAQUINARIA(INCL. OPERADOR): 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA 4X4 PICK UP.

Foto1:

1



Fecha Toma De Datos: 21-04-2021

Foto2: Foto





© Provias Nacional 02/05/2021 05:11:31