



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	119	07-05-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07/05/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS, LAS LLUVIAS CONTINUAN.
HOY SE REALIZO UNA REUNION EN LA CIUDAD DE CANCHAQUE, CON LA PARTICIPACION DE LAS AUTORIDADES LOCALES, GOBIERNO REGIONAL, CONTRATISTA, SUPERVISION Y PROVIAS NACIONAL.
TEMA SOBRE LOS AFECTADOS DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111 Y QUE MEDIDAS SE ESTAN TOMANDO EN TODOS LOS DME DE LA OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR CON LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs, CON SUMA URGENCIA A LOS SIGUIENTES: KM. 74+800, 80+900, 83+000, 84+100, 90+700, 105+400 y 110+320.

Auditoria Fecha De Creación:

07-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

REUNION EN CANCHAQUE.

CDescripcion_____:

PARTICIPANTES: AUTORIDADES LOCALES, GOBIERNO REGIONAL,
CONTRATISTA, SUPERVISION Y PROVIAS NACIONAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

DME: KM. 90+700

CDescripcion_____:

RECORRIDO A LOS DMEs, DE LA OBRA: CONTRATISTA, SUPERVISION Y
PROVIAS NACIONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-05-2021