



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	7 0 - 2021	12-05-2021	CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 948 DEL SUPERVISOR (06/05/2021)

ASIENTO N°948: DEL SUPERVISOR

ASUNTO: RESPUESTA ASIENTO N°945 DERRUMBE DE GRANDES PROPORCIONES EN LA VIA HACIA HUAMACHUCO.

Al respecto del asunto por encargo del Administrador de Contrato, se ha coordinado con la Jefa de la Zonal V La Libertad de Provias Nacional, que es el ente competente de brindar transitabilidad en el tramo o sector afectado km 43 de la ruta PE 10B, sector Santa Elena, antes del sector Convento, ya que este tramo esta dentro de la jurisdicción de dicha zonal V. La Libertad, indicando que el día de mañana iniciaran los trabajos de limpieza y remoción del derrumbe producido el 05/05/2021, por causa natural o fortuita, se continuara realizando las coordinaciones.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR



a)PERSONAL

- Si cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Continua las labores de obras de arte en la progresivas 23+000; 25+000 y 27+000.
- Me informa el residente que el día de hoy se culmino la limpieza de derrumbes en las progresivas 40+000 en adelante, por lo cual hoy se culmina la causal para su solicitud de ampliación de plazo.

Recomendaciones:

Se recomienda a la contrarista la elaboración de su solicitud de ampliación de plazo por causas externas a la obra(derrumbes por lluvias)

Auditoria Fecha De Creación:

12-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-05-2021

Actividades:

800. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL:
804B.A1 POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO;
PROGRESIVA 0+000.

CDescripcion_____:

ENCOFRADO PARA POSTES DE SEÑALIZACION;
AGREGADOS FINOS Y GRUESO;
PINTURA ESMALTE;
03 OPERARIOS;
08 AYUDANTES;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-05-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-05-2021

Actividades:600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);
PROGRESIVA 25+494.**CDescripcion_____:**01 CAMIÓN MIXER;
CONCRETO PREMEZCLADO;
01 VIBRADOR DE CONCRETO;
01 CAPATAZ;
01 OPERARIO;
05 AYUDANTES.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

12-05-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-05-2021

Actividades:600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
601B.A EXCAVACIÓN PARÁ ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 27+722.**CDescripcion_____:**

3

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
03 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
02 AYUDANTES.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

12-05-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-05-2021

Actividades:

700. TRANSPORTE;
700B.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM;
PROGRESIVA 23+680.

CDescripcion_____:

08 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-05-2021

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-05-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 8+850.

CDescripcion_____:

01 TRACTOR ORUGA;
01 CAPATAZ;
01 AYUDANTE;

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-05-2021

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:

