



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** 76 - 2021  
**Fecha Informe:** 19-05-2021  
**Nombre De La Obra:** CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO  
**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



**Asunto:**  
**INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)**

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

**CUADERNO DE OBRA:**

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 964 DEL CONTRATISTA (15/05/2021)

ASIENTO N°964: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: POSIBLE NECESIDAD DE USO DE DMEs. A CAUSA DEL DEPOSITO DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LOS DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES,

Como sabemos y lo venimos comprobando, se vienen presentando volúmenes, por estas circunstancias no previstas, caso fortuito, existe el riesgo y la posibilidad de necesitar nuevos DMEs, para recibir a estos mayores volúmenes producto de los derrumbes.

Tener presente lo indicado, por su importancia, para ir viendo con la debida anticipación el nuevo DME, situación que de presentarse y no tener donde depositar los materiales podría perjudicar e interrumpir el desarrollo de los trabajos.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

**2)ADICIONALES DE OBRA**

•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

**3)MAYORES METRADOS**

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

**4)DEDUCTIVOS**

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

•Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

**7)ARQUEOLOGIA**

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

**8)PACRI**

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

**9)RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA**

**a)PERSONAL**

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

**DEL SUPERVISOR**

**a)PERSONAL**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- Si cumple.
- b)MAQUINARIA Y EQUIPO
- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

#### OTRAS INCIDENCIAS

- El día de hoy no se salió a campo pues el contrato de la camioneta culmino el sábado 15/mayo/2021 y actualmente me encuentro sin unidad móvil.
- El día de hoy culminan mis labores según cronograma de la orden de servicio 0134-2021.

#### Recomendaciones:

Se recomienda apoyo con la unidad movil para poder realizar mis labores de campo.

Auditoria Fecha De Creación:

19-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-05-2021

#### PANEL FOTOGRAFICO



**Fotos:**