

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 057-NACM-ESC-DO PVN	<b>Fecha Informe:</b> 03-05-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME N° 057-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL LUNES 03 DE MAYO DEL 2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

MANTENIMIENTO DE VIA: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 94+000 AL KM 95+000. SE CUMPLE CON DAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA CON PERFILADO Y RIEGO DE LA PLATAFORMA EN ESTE TRAMO.

**Recomendaciones:**


NINGUNA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

03-05-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

21-05-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 03-05-2021

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 94+260  
ELIMINACION MATERIAL DE LA PLATAFORMA.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
03-05-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-05-2021

**Actividades:**  
**UBICACION:** KM 94+400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**RIEGO Y PERFILADO DE PLATAFORMA**

2

**Foto1:**

**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-05-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-05-2021

**Actividades:**  
**UBICACION:** TRAMO DEL KM 94+000 AL 94+250

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**94+000@94+200**

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-05-2021