




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	063-NACM-ESC-DO PVN	10-05-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME: N° 063-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL LUNES 10 DE MAYO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO EL MANTENIMIENTO EN DIVERSOS TRAMOS PARA DAR TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD A LA VIA.

Recomendaciones:


NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

10-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-05-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO PROGRESIVA KM 39+400 AL KM 39+500

MANTENIMIENTO DE VIA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO Y 01 PEON
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MICRO BUS
TRASLADO DE PERSONAL Y 01
CAMIONETA 4X4 PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-05-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-05-2021

Actividades:

UBICACION: DEL KM 40+100AL KM 40+130

CDescripcion_____:

RIEGO Y PERFILADO DE PLATAFORMA

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

10-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-05-2021

Actividades:

UBICACION: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+420 ALKM 40+500

CDescripcion_____:

PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA SE CONTINUO CON EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA PARA EL DESENCALAMIDADO.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

10-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-05-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 40+970 HASTA EL KM 41+050

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON ELMANTENIMIENTO PARA DAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

10-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-05-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 41+500 ALKM 41+530

CDescripcion_____:

FINALMENTE SE INTERVIENE ESTE TRAMO

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

10-05-2021