




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	064- NAC M - ESC -DO PVN	11-05-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME N° 064-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MARTES 11 DE MAYO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:


SE RECOMIENDA REALIZAR UNA EVALUACION DE TODAS LAS ZONAS INESTABLES E INVENTARIO DE LAS MISMAS PARA UNA INTERVENCION MAS EFECTIVA.

Auditoria Fecha De Creación:

21-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 74+360 AL KM 75+100

TRANSITABILIDAD DE LA VIA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO Y 01 PEON
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MICRO BUS
TRASLADO DE PERSONAL Y 01
CAMIONETA 4X4 PICK UP.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

11-05-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 75+100 AL KM 75+600

CDescripcion_____:

RIEGO Y PERFILADO DE PLATAFORMA ENCALAMINADA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 75+600 AL KM 76+600

CDescripcion_____:

MANTENIMIENTO DE LA VIA EN ESTE TRAMO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-05-2021