




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 065-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 12-05-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**




Asunto:

INFORME N° 065-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MIERCOLES 12 MAYO DEL 2021

SE TIENE LA VISITA DE LA ING. KARINA RIVERA, ESPECIALISTA EN GEOLOGIA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DEL PVN, ESTA REALIZANDO CALICATAS PARA EL ESTUDIO DE MUROS DE CONTENCION EN ZONAS INESTABLES.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 77+000 AL KM 79+000

Recomendaciones:

AL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION SE RECOMIENDA CUBICAR LOS TRES DERRUMBES INDICADOS EN EL PANEL FOTOGRAFICO DE LAS PROGRESIVAS KM 67+720 Y KM 68+498 Y KM 68+840, PARA DETERMINAR Y ELIMINAR ESTOS DERRUMBES

Auditoria Fecha De Creación:

12-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-05-2021

Actividades:
 UBICACION: TRAMO KM 77+000 AL KM 78+000

CDescripcion _____ :
 PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
 MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-05-2021

Actividades:
 UBICACION: PROGRESIVA KM 76+900 AL KM 77+000

CDescripcion _____ :
 MANTENIMIENTO DE VIA: RIEGO Y PERFILADO DE PLATAFORMA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-05-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO KM 78+300 AL KM 79+000

CDescripcion_____:
 PARA DAR TRANSITABILIDAD SEGURA SE REALIZA EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-05-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 59+560

CDescripcion_____:
 DESPRENDIMIENTO DE ROCA, POR ZONA INESTABLE

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-05-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-05-2021

Actividades:

UBICACION : TRAMO KM 67+670 AL KM 67+720

CDescripcion_____:

EN ESTA ZONA SE TIENE DERRUMBE Y COLMATACION DE ALCANTARILLA.
EL CONTRATISTA INDICA QUE EL VOLUMEN DE ESTE DERRUMBE ES SUPERIOR
A LOS 300 M3, POR LO QUE REQUIERE EL TRATAMIENTO DE MAYORES
METRADOS.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-05-2021

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-05-2021

Actividades:

UBICACION : KM 68+498

CDescripcion_____:

TAMBIEN ES OTRO DERRUMBE CON LO MISMO QUE INDICA EL CONTRATISTA, QUE EL VOLUMEN ES SUPERIOR A 300 M3, POR LO CUAL REQUIERE LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION COMO MAYORES METRADOS.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-05-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 68+840 AL KM 68+870

CDescripcion_____:

AL IGUAL QUE LOS REPORTES ANTERIORES EL VOLUMEN SEGUN INDICA EL CONTRATISTA TAMBIEN ES MAYOR A 300 M3, POR LO QUE DEBE DARSE EL TRATAMIENTO DE LA ELIMINACION COMO MAYORES METRADOS.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-05-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-05-2021

Actividades:

UBICACION KM 75+000

CDescripcion_____:

ING. KARINA RIVERA ESPECIALISTA EN GEOLOGIA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DEL PVN.

REALIZANDO LAS CALICATAS PARA LOS ESTUDIOS DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ZONA INESTABLE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-05-2021

8