



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|
| Confir ma Bitaco ra: Si | Nro Inform e: 7 7 - 2021 | Fecha Informe: 03-06-2021 | Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO | Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****CUADERNO DE OBRA:**

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 964 DEL CONTRATISTA (15/05/2021)

ASIENTO N°964: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: POSIBLE NECESIDAD DE USO DE DMEs. A CAUSA DEL DEPOSITO DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LOS DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES,

Como sabemos y lo venimos comprobando, se vienen presentando volúmenes, por estas circunstancias no previstas, caso fortuito, existe el riesgo y la posibilidad de necesitar nuevos DMEs, para recibir a estos mayores volúmenes producto de los derrumbes.

Tener presente lo indicado, por su importancia, para ir viendo con la debida anticipación el nuevo DME, situación que de presentarse y no tener donde depositar los materiales podría perjudicar e interrumpir el desarrollo de los trabajos.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS**DEL CONTRATISTA****a)PERSONAL**

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR**a)PERSONAL**



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- Si cumple.
- b)MAQUINARIA Y EQUIPO
- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Con fecha 02/junio/2021, se da conformidad a la orden de servicio N°01250, con lo cual el día de hoy reinician mis labores en el tramo: calemar – abra el Naranjillo.
- Se realiza traslado a calemar, y al mismo tiempo se solicita apoyo con unidad móvil para poder realizar monitoreo de las actividades en el tramo.
- Se verifican los recursos de supervisión presente en obra.

Recomendaciones:

Se recomienda apoyo con unidad movil, para cumplir con mis labores contractuales.

Auditoria Fecha De Creación:

03-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO