



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 078-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 29-05-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**




Asunto:

INFORME : 078-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL SABADO 29 DE MAYO 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:


NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

29-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 29-05-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 111+300 AL KM 112+300
PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 VAN TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA 4X4 PICK UP.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-05-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2021

Actividades:
UBICACION: KM 89+150

CDescripcion_____:
ELIMINACION DE MATERIAL DE LA PLATAFORMA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-05-2021