




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	147	10-06-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10/06/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD.
LOS INGENIEROS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD DE PROVIAS NACIONAL, CONTINUARON CON LA INSPECCION A LOS DMES.
POR LA MAÑANA NOS REUNIMOS CON EL JEFE DE LA SUPERVISION, ING. JOSE PACHECO, SUB PREFECTO Y AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM 111+000.
POR LA TARDE NOS REUNIMOS CON EL ALCALDE DE CANCHAQUE, ING. JUAN SILVA, ING. JOSE PACHECO Y ING. ANTONY CAMPOS.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS DE LOS DMES Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:

10-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

REUNION CON EL ALCALDE DE CANCHAQUE

CDescripcion_____:

INGENIEROS, JOSE PACHECO, JUAN SILVA Y ANTONY CAMPOS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-06-2021

1