



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 082-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 03-06-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**




Asunto:

INFORME N° 082-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL JUEVES 03 DE JUNIO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:


NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

03-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

UBICACION: ACTIVIDAD DESARROLLADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 123+000
AL KM 124+000

MANTENIMIENTO DE LA VIA

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 VAN
TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA 4X4 PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-06-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2021

Actividades:
UBICACION: ACTIVIDAD ENTRE LOS KM 124+000 Y EL KM 125+000

CDescripcion_____:
TRANSITABILIDAD DE LA VIA CON EL PERFILADO DE LA PLATAFORMA.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2021

Actividades:
UBICACION: KM 125+000 AL KM 126+000

CDescripcion_____:
PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

UBICACION: KM 126+000 AL KM 127+000

CDescripcion_____:

SE CONTINUA DANDO TRANSITABILIDAD A LA VIA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-06-2021