



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 087-NACM-ESC-DO PVN	<b>Fecha Informe:</b> 09-06-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME N° 087-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MIERCOLES 09 DE JUNIO DEL 2021

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

**Recomendaciones:**

NINGUNA

**Auditoria Fecha De Creación:**

09-06-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

15-06-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 09-06-2021

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 136+000 AL KM 137+000  
MANTENIMIENTO DE LA VIA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO, BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP. 4X4

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-06-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-06-2021

**Actividades:**  
UBICACION: KM 137+000 AL KM 138+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
2 PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
09-06-2021

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-06-2021

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 138+000 AL KM 139+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
3 PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
09-06-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-06-2021

**Actividades:**  
**UBICACION:** PROGRESIVA KM 89+600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**ELIMINACION DE DERRUMBE**

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-06-2021