




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	090- NAC M - ESC -DO PVN	12-06-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME N° 090-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL SABADO 12 DE JUNIO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:


SE RECOMIENDA COORDINAR CON EL VECINO QUE COLOCO MATERIAL EN LA PROGRESIVA KM 153+320 PARA QUE PUEDA RETIRLO A LA BREVEDAD POSIBLE.

Auditoria Fecha De Creación:

15-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-06-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 147+000 AL KM 148+000

MANTENIMIENTO DE VIA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MINI
VAN TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP. 4X4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-06-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-06-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 146+000 AL KM 147+000

CDescripcion_____:

PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-06-2021

Actividades:

UBICACION: KM 145+000 AL KM 146+000

CDescripcion_____:

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-06-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****12-06-2021****Actividades:****UBICACION: KM 153+320****CDescripcion_____:****SE TIENE DESMONTE COLOCADO POR UN VECINO, EL CONTRATISTA
COORDINO CON EL SR. PARA QUE PUEDA RETIRAR ESTE MATERIAL.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****14-06-2021**

4