




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	093- NAC M - ESC -DO PVN	16-06-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME N° 093-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MIERCOLES 16 DE JUNIO DEL 2021

MANTENIMIENTO DE VIA - OBRA SUSPENDIDA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:


NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

16-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 140+000 AL KM 141+000

MANTENIMIENTO DEVIA.

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 VAN
TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-06-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 139+000 AL KM 140+000

CDescripcion_____:

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-06-2021