




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	094- NAC M - ESC -DO PVN	17-06-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME N° 094-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL JUEVES 17 DE JUNI DEL 2021

MANTENIMIENTO DE VIA - OBRA SUSPENDIDA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

MANTENIMIENTO DE VIA: RIEGO PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA
TRAMO KM 120 AL KM 136

Recomendaciones:


NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

17-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-06-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 130+000 AL KM 137+00

MANTENIMIENTO DE VIA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO,
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-06-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-06-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 120+000 AL KM 125+00

CDescripcion_____:

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE VIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-06-2021