



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:
Si

Nro
Inform
e:
9 2 -
2021

Fecha Informe:
23-06-2021

Nombre De La Obra:
CARRETERA CALEMAR -
ABRA EL NARANJILLO

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio
Napoleon

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1013 DEL SUPERVISOR (17/06/2021)

ASIENTO N°1013: DEL SUPERVISOR

ASUNTO: TRABAJOS NO AUTORIZADOS SEÑALIZACIÓN VERTICAL ADICIONAL N°07.

Referente al asunto, se ha venido observando que a través de nuestro especialista en trazo, topografía, diseño Vial, seguridad vial y señalización que reporta totalmente con informe al 23/05/2021, observando que se viene colocando postes de señalización vertical en el sector Km 19 al km 21 del adicional N°04 sin previamente presentar planos de replanteo y sin autorización de supervisión para recién poder iniciar los trabajos; en tal sentido están a su riesgo y responsabilidad de volver a retirar los si están fuera de la normativa vial, pudiendo observar las ubicaciones y otros que no cumplan con la función de ser visibles al usuario vial. Se presenta la carta N°132-2021-MOTLIMA/EJR-JS el 16/06/2021.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- Si cumple.
- b) MAQUINARIA Y EQUIPO
- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Se informa que aun no ha vuelto la camioneta con el reemplazo, por ello aun no se ha podido salir a campo a verificación de los trabajos de campo.
- Se verifican los recursos presenten en obra de supervisión y contratista.
- Se verifica la construcción de hitos kilométricos.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con las obras de arte y drenaje.

Auditoria Fecha De Creación:

23-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-06-2021

Actividades:

800. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL;
804B.A1 POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO;
PROGRESIVA 0+000

CDescripcion _____:

01 TROMPO MEZCLADOR;
AGREGADOS FINOS Y GRUESOS;
CEMENTO PORTLAND TIPO 1;
01 CAPATAZ;
02 OPERARIOS;
06 AYUDANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: