



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	119	24-06-2021	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana- Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N°119 -2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:

•El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta el Asiento N°673 (del contratista), con fecha 15.06.2021; actualmente se encuentra en custodia del residente.

2)MAYORES METRADOS:

•Con CARTA N°503-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 24.06.2021, la contratista remite a la supervisión, Opinión técnica del área de geología y geotecnia de la evaluación del deslizamiento en sectores Km 08+780, el contratista solicita autorizar la actualización de talud de corte y replanteo y si este corresponde o no a un mayor metrado.

3)DEDUCTIVOS:

•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes.

4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.

•Con CARTA N°502-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 24.06.2021, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, el Informe de Monitoreo Ambiental correspondiente al mes de mayo 2021 (periodo trimestral).

5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando, pero es necesario realizar mayor mantenimiento del km 18 al km 55.

6)ADICIONALES DE OBRAS:

•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3.

7)AMPLIACIONES DE PLAZO:

•A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.

8)RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de trazo, Topografía, diseño vial y señalización esta de salida del 17.06.2021 hasta el 23.06.2021; descanso de acuerdo a régimen de salidas de Especialista de Obras de Arte y drenaje, Especialista de Obras de Suelos y pavimentos y Especialista de Impacto Ambiental, desde el 21.06.2021 hasta el 27.06.2021

b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.

Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus maquinarias pesadas cuenten con radio.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), el Jefe de Supervisión, el Especialista de suelos y pavimentos, el Especialista de Impacto Ambiental se encuentran de salida del 21.06.2021 hasta el 27.0.

Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.

9)INCIDENTES:

•A la fecha no hubo incidente.

10)PACRI:

•Monitoreo de los predios afectados.

11)ARQUEOLOGÍA:

•Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.

12)OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

-Instalación (LD) de alcantarilla TMC Ø 36" ubicado en el km 6+377.24.

-Relleno y compactado de alcantarilla TMC Ø 48" ubicado en el km 4+851 (reubicación km 4+860); densidad de campo método cono de arena y densidad nuclear, capa N°3.



- Vaciado de concreto en alcantarilla MC ubicado en el km 33+072.22.
- Encofrado de alcantarilla MC ubicado en el km 32+980.
- Vaciado de concreto en solado de alcantarilla MC ubicado en el km 32+500.
- Acopio provisional km 1+500. - área de zarandeo para obtener material de relleno y over.
- Acopio provisional en el km 3+220; material acopiado del km 1+500 (acopio provisional y zarandeo).
- Acopio provisional de material de arena en el km 28+180.
- Perfilado y eliminación en el Km 4+050, km 4+100, km 4+150 (km 4+050 – km 4+150).
- Perfilado y eliminación en el km 7+100.
- Perfilado y eliminación en el km 8+950.
- Corte y eliminación km 10+550 (km10+500 - km 10+600).
- Corte y eliminación en el km 11+300, km 11+320, km 11+495 (km 11+130 - km 11+495), control topográfico del corte.
- Corte y eliminación km 26+300 (km 26+300 - km 26+620).
- Corte y eliminación en el km 29+171.
- Conformación de plataforma en DME N° 27 ubicado en el km 29+171.
- Desbroce, ampliación de acceso en DME N° 11 ubicado en el km 30+500.
- Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
- Transporte de material de la cantera Llapo ubicado en el -0.63 km hacia el área de acopio de la laguna Cochapampa.
- Trabajos de excavación y habilitación para el área de lavado, acopio y chancado en Laguna Cochapampa (propiedad privada); es necesario mencionar que estos trabajos se están realizando sin autorización de Supervisión.
- Asentamiento en tramo de falla geológica km 9+560 -km 9+600.
- Con OFICIO N° 1331-2021-MTC/20.9, de fecha 23.06.2021, la entidad notifica a la Supervisión, la respuesta a la Solicitud de Ampliación de Uso Cantera Puca I – Para Arena Chancada y Lavada, la entidad refiere que no es necesario que la entidad disponga y/o apruebe la ampliación del uso de la cantera Puca I, toda vez que el uso para arena chancada y lavada esta considerado en el ET; solicitando precisiones técnicas de uso de la citada cantera.
- Con OFICIO N° 1340-2021-MTC/20.9, de fecha 23.06.2021, la entidad notifica al proyectista, sobre la Consulta sobre Informe de Descarte de la Cantera Cahuillca.
- Con CARTA N°502-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 24.06.2021, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, el Informe de Monitoreo Ambiental correspondiente al mes de mayo 2021 (periodo trimestral).
- Con CARTA N°503-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 24.06.2021, la contratista remite a la supervisión, Opinión técnica del área de geología y geotecnia de la evaluación del deslizamiento en sectores Km 08+780, el contratista solicita autorizar la actualización de talud de corte y replanteo y si este corresponde o no a un mayor metrado.
- Con CARTA N°504-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 24.06.2021, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, Definición de trazo de vía entre km 8+960 al km9+640 por adecuación a solicitud de la Supervisión de obra.



Recomendaciones:

- Se recomienda al “Consortio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
- Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consortio ICC” tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia, Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2 según el R.M N° 972.2020 MINSA.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consortio ICC” realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo; realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan presentada por el contratista.
- Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
- Se recomienda al contratista “Consortio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística y prever ante las eventualidades de las precipitaciones pluviales.
- Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno); además la supervisión solicita la visita a obra al Especialista en Geología y Geotecnia de la entidad para evaluar los sectores por la actividad geodinámica.
- Se recomienda reactivar los frentes de voladura.

Auditoria Fecha De Creación:

24-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID Y DESINFECCIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_____:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

-MONITOREO DEL NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE OXIGENO EN LA SANGRE CON EL PULSIOXÍMETRO U OXÍMETRO.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL EN EL KM 3+220.

- MATERIAL ACOPIADO DEL KM 1+500 (ACOPIO PROVISIONAL Y ZARANDEO).

CDescripcion_____:

MO: 1 PERSONAL DE PISO, 1 VIGÍA, 4 OPERADORES.

EM: 4 VOLQUETES

-4 VOLQUETES CON MATERIAL DE RELLENO ZARANDEADO DEL ACOPIO KM 1+500.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LA CANTERA LLAPO UBICADO EN EL -0.63 KM
HACIA EL ÁREA DE ACOPIO DE LA LAGUNA COCHAPAMPA.

CDescripcion_____:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 4 OPERADORES.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES.

-TRASLADO DE MATERIAL A LA LAGUNA COCHAPAMPA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 11+495 (KM 11+130 - KM 11+495).

CDescripcion_____:

MO: 1 INGENIERO RESIDENTE DEL FRENTE, 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO,
18 OPERADORES, 2 PREVENCIÓNISTAS, 2 VIGÍAS.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 CARGADOR FRONTAL, 16 VOLQUETES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN KM 10+550 (KM10+500 - KM 10+600)

CDescripcion_____:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 1 CONTROLADOR, 12 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 11 VOLQUETES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

PERFILADO Y ELIMINACIÓN EN EL KM 8+950.

CDescripcion_____:

MO: 1 PERSONAL DE PISO, 4 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

PERFILADO Y ELIMINACIÓN EN EL KM 7+100.

CDescripcion_____:MO: 1 PERSONAL DE PISO, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

INSTALACIÓN (LD) DE ALCANTARILLA TMC Ø 36" UBICADO EN EL KM 6+377.24

CDescripcion_____:MO: 2 PEONES, 1 OPERADOR, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS
EM: 1 RETROEXCAVADORA**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

-RELLENO Y COMPACTADO DE ALCANTARILLA TMC $\varnothing$ 48" UBICADO EN EL KM 4+851 (REUBICACIÓN KM 4+860).
-DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA Y DENSIDAD NUCLEAR, CAPA N°3.

CDescripcion _____:

MO: 2 TÉCNICOS DE CALIDAD DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 CAPATAZ, 5 PEONES, 2 VIGÍAS, 1 OPERADOR, 1 TÉCNICO Y 1 AUXILIAR DEL CONTRATISTA CAPACITADOS EN EL USO DEL DENSIMETRO NUCLEAR.

EM: 4 VIBROCOMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAT), 1 EQUIPO DE DENSIDAD DE CAMPO (MÉTODO CONO DE ARENA), 1 DENSIMETRO NUCLEAR.

-SE APRECIO QUE PARA SACAR LA DENSIDAD DE CAMPO SE ESTA UTILIZANDO EL MÉTODO CONO DE ARENA Y EL DENSIMETRO NUCLEAR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

PERFILADO Y ELIMINACIÓN EN EL KM 4+150 (KM 4+050 – KM 4+150).

CDescripcion_____:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.

-SUB CONTRATA: ENTREVÍAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

24-06-2021

Actividades:

- ACOPIO PROVISIONAL KM 1+500.
- ÁREA DE ZARANDEO PARA OBTENER MATERIAL DE RELLENO Y OVER.

CDescripción_____:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 5 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 1 CARGADORES FRONTAL, 4 VOLQUETES

- 4 VOLQUETES, CON MATERIAL ZARANDEADO (OVER) DEL ACOPIO PROVISIONAL TRASLADADOS A LA LAGUNA COCHAPOMPA.
- 6 VOLQUETES CON MATERIAL DEL CORTE DEL KM 11+320.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

LA LAGUNA COCHAPAMPA (ÁREA PROYECTADO PARA LAVADO DE ARENA, ACOPIO, ZARANDEO Y CHANCADO).

-ACOPIO DE MATERIAL, ZARANDEO DE MATERIAL (ARENA PARA CONCRETO).

- COMO YA SE INDICO EN SU MOMENTO ESTOS TRABAJOS EN ESTE FRENTE NO FUERON AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN; TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN UN ÁREA CONSIDERADA COMO PROPIEDAD PRIVADA)

CDescripcion_____:

MO: 1 CAPATAZ, 1 VIGÍA, 9 OPERADORES, 2 OPERARIOS, 6 PEONES, 2 PERSONAL DE PISO.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 4 VOLQUETES, 1 ZARANDA ESTATICA, 1 CISTERNA CON COMBUSTIBLE, 1 TANQUE CISTERNA CON AGUA PARA RIEGO.

- 1 VOLQUETE TRANSPORTE DE MATERIAL ZARANDEADO.

- 3 VOLQUETES CON MATERIAL DE LA CANTERA LLAPO.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

24-06-2021

12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

-CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N°1 HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL NICIO DEL TRAMO KM 0+000.
-RIEGO PARA DISMINUIR LA POLUCIÓN EN EL DME N°1 HUACHASPINA.

CDescripcion_____:

MO: 2 CONTROLADORES, 38 OPERADORES, 2 VIGÍAS.

EM: 36 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS, 1 CISTERNA CON COMBUSTIBLE, 1 CISTERNA CON AGUA PARA RIEGO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

13



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN KM 26+300 (KM 26+300 - KM 26+620).

CDescripcion_____:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DEL CONTRATISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 6 OPERADORES.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.

- SUB CONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

VACIADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLA MC UBICADO EN EL KM 33+072.22.

CDescripcion _____:

MO: 1 CAPATAZ, 5 PEONES, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 1 AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 2 VIGÍAS.

EM: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

ENCOFRADO DE ALCANTARILLA MC UBICADO EN EL KM 32+980

CDescripcion _____:

MO: 1 OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

24-06-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****24-06-2021****Actividades:****VACIADO DE CONCRETO EN SOLADO DE ALCANTARILLA MC UBICADO EN EL KM 32+500.****CDescripcion_____:****MO: 1 CAPATAZ, 5 PEONES, 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 1 AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 2 VIGÍAS.****EM: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, HERRAMIENTAS MANUALES.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****24-06-2021**

17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

DESBROCE, AMPLIACIÓN DE ACCESO EN DME N° 11 UBICADO EN EL KM 30+500.

CDescripcion_____:

MO: 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 29+171.

CDescripcion_____:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DEL CONTRATISTA, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE
PISO, 2 VIGÍAS, 3 OPERARIOS.

EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.

- SUB CONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N° 27 UBICADO EN EL KM 29+171.

CDescripcion_____:MO: 1 INGENIERO ASISTENTE, 1 CONTROLADOR, 1 VIGÍA, 8 OPERADORES.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA: ENTREVIAS.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL DE MATERIAL DE ARENA EN EL KM 28+180.

CDescripcion_____:MO: 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 10 OPERADORES.
EM: 10 VOLQUETES.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_____:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

24-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: