



Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir  
ma  
Bitaco  
ra:  
Si

Nro  
Inform  
e:  
9 8 -  
2021

Fecha Informe:  
29-06-2021

Nombre De La Obra:  
CARRETERA CALEMAR -  
ABRA EL NARANJILLO

Personal Encargado:  
Sachun Quispe Jaime Emilio  
Napoleon

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





**Conclusiones:**

**CUADERNO DE OBRA:**

El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1034 DEL CONTRATISTA (26/06/2021)

ASIENTO N°1013: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: MURO GAVION KM 39+600 AL KM 39+621.

Con Carta N°604-2021-CN/RO, se le dio alcance los planos de replanteo del Muro Gavión del KM 39+600 al KM 39+621, del expediente técnico del adicional N° 06, con sus respectivos sustentos de metrados, además adjuntamos el sustento geológico, mediante el calculo de estabilidad de talud del estudio de geología del expediente técnico, mismo que se encuentra aprobado por la entidad.

Agradeceremos su pronta respuesta sobre su análisis, para poder iniciar con el emplazamiento de esta estructura.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

- Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

**2)ADICIONALES DE OBRA**

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

**3)MAYORES METRADOS**

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

**4)DEDUCTIVOS**

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

- Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.

- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

**7)ARQUEOLOGIA**

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

**8)PACRI**

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

**9)RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA**

**a)PERSONAL**

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

**DEL SUPERVISOR**

**a)PERSONAL**

- Si cumple.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPO**

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.



- Cuentan con laboratorio de suelos.

#### OTRAS INCIDENCIAS

- Se trabajo hasta medio día, pues se respeto el feriado por ser día de San Pedro y San Pablo.

#### Recomendaciones:

Se recomienda continuar con las actividades de obra de arte en todo el tramo.

Auditoria Fecha De Creación:

29-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-06-2021

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

29-06-2021

Actividades:

FALLA MECÁNICA EN VOLQUETES IMPIDE ACCESO EN EL RECORRIDO;  
PROGRESIVA 38+000;

1

CDescripcion\_\_\_\_\_:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-06-2021

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-06-2021

**Actividades:**200. MOVIMIENTO DE TIERRA;  
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;  
PROGRESIVA 37+230.**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 13 CAMIONES VOLQUETES;  
01 CAPATAZ;  
01 VIGIA;  
01 AYUDANTE.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

29-06-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

## MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-06-2021

Actividades:

100. TRABAJOS PRELIMINARES;  
103B.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL;  
PROGRESIVA 20+500.

CDescripcion\_\_\_\_\_:

01 CAMIÓN CISTERNA;  
01 OPERARIO;  
01 CAPATAZ;  
01 VIGIA;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-06-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-06-2021

**Actividades:**800. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL;  
804B.A2 POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO;  
PROGRESIVA 9+900.**CDescripcion\_\_\_\_\_:**01 CAPATAZ;  
03 OPERARIOS;  
05 AYUDANTES;  
HERRAMIENTAS MANUALES.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

29-06-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Fotos:**