

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 005-2021	Fecha Informe: 29-06-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

El contratista cuenta con frentes de obras de arte (instalación de alcantarillas), frentes de movimiento de tierra (corte de terreno y eliminación de material), conformación de DME. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL, se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua, mantenimiento de vía. Se realizó la verificación del equipo y maquinaria de contratista en campo, algunas de ellas se encuentran no operativas.

Recomendaciones:


Al contratista, aumentar frentes de trabajo en el tramo para lograr avances programados. A la Supervisión, programar fecha para nueva de revisión de equipo y maquinaria operativa del contratista.

Auditoria Fecha De Creación:

29-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-06-2021

Actividades:

Verificación de Maquinaria y equipos del Contratista

CDescripcion_____:

Se realizo la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del contratista.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

Se realizan trabajos de corte y eliminación de material en la prog3+630 a DME en 7+100

Cargador sobre orugas

1 Excavadora

1 cargador frontal

7 volquetes

1 operario

1 ayudante

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-06-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-06-2021

Actividades:

Instalación de alcantarilla 36"

CDescripcion_____:

Se realiza el relleno y compactación por capas para alcantarilla 36" en prog 4 + 025 lado derecho

2 oficiales

2 ayudante

2 compactadores (tipo canguro)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-06-2021

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierra

CDescripcion_____:

Se realizan trabajos de corte y eliminación de material en la prog 8+630 a DME en 7+100

1 Cargador sobre orugas

5 volquetes

01 Capataz

02 AYUDANTES

01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-06-2021

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-06-2021

Actividades:

Mantenimiento de vía

CDescripcion_____:

A partir de la progresiva 23+ 300 se realizan los trabajos de mantenimiento de vía

1 Retroexcavadora

1 compactadora

2 oficiales

1 Ayudante

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-06-2021

5