

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 006-2021	Fecha Informe: 30-06-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

Continúan los trabajos de movimiento de tierra en 6 frentes en los primeros 30 km del tramo. Dichos trabajos fueron disminuidos desde ayer por lluvias de moderada intensidad. Equipo de supervisión y Contratista evalúan nuevas canteras Victoria 1, Victoria 2 y Victoria 3 y accesos para incorporar en proyecto reemplazando a las ya descartadas. Se culminó la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del contratista. Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas entre otros.

Recomendaciones:


Al contratista, aumentar frentes de trabajo en el tramo para lograr avances programados. A la contratista, realzar las pruebas y evaluación final de las canteras y sus accesos, de tal modo presente propuesta para el análisis de la misma.

Auditoria Fecha De Creación:

30-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 30-06-2021

Actividades:
Conformación DME 15 29+800

CDescripcion_____:
Se realizan el traslado de material excedente (16 volquetes) a la progresiva 29+800 para continuar la conformación de DME 15, afectada el día de ayer y hoy por lluvias.
Equipo:
2 tractor oruga
1 compactadora rodillo
Cuadrilla
1 capataz
2 cuadradores
1 vigía

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

Evaluación de nuevas Canteras

CDescripcion_____:

Equipo de supervisión y Contratista evalúan nuevas canteras y accesos para incorporar en proyecto reemplazando a las ya descartadas.
Victoria 1, Victoria 2 y Victoria 3.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-06-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 30-06-2021

Actividades:
Evaluación de Acceso a nueva propuesta de cantera VICTORIA 2

CDescripcion_____:
Equipo de supervisión y Contratista evalúan los accesos para nuevas propuestas de canteras, Victoria 1, Victoria 2 y Victoria 3.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

Evaluación de Acceso a nueva propuesta de cantera VICTORIA 1

CDescripcion_____:

Equipo de supervisión y Contratista evalúan los accesos para nuevas propuestas de canteras, Victoria 1, Victoria 2 y Victoria 3.

4 Tener en consideración que el material de dichas canteras cumplen con las características requeridas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel: Leve

Fecha De Fotografia: 30-06-2021

Actividades:
Movimiento de tierra

CDescripcion_____:
En la progresiva 6+800 se realizan los trabajos de corte de talud y eliminación de material excedente a DME 12
Equipos
1 excavadora oruga
6 volquetes
Cuadrilla
1 capataz
2 vigías

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierra

CDescripcion_____:

Continúan los trabajos de corte de terreno y eliminación de material excedente en la progresiva 5+400 hacia DME 12.

Equipos

1 Excavadora orugas

7 volquetes

Cuadrilla

1 Capata

2 vigías

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-06-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

En la progresiva 3+900 se realizan los trabajos de corte de talud y eliminación de material excedente a DME 12

Equipos

1 excavadora oruga

4 volquetes

Cuadrilla

1 capataz

1 Operario

2 vigías

mov tierra corte 3 900 excavadora sobre oruga p 3 600

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-06-2021

7



Fotos: