



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 101-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 25-06-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME N° 101-NACM-ESC-DO PVN
REPORTE DEL VIERNES 25 DE JUNIO DEL 2021
OBRA SUSPENDIDA - MANTENIMIENTO DE VIA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

TRABAJOS DE DESENCALAMINADO INICIAL QUE SE PRODUCE ENTRE LOS KM 90+000 AL KM 92+000

SE TUVO EN LA MADRUGADA DE HOY UN ACCIDENTE DE TRANSITO, POR EXCESO DE VELOCIDAD UNA CAMIONETA SE SALIO DE LA VIA AL LADO IZQUIERDO CON UNA VUELTA DE CAMPANA, NO HUBO DAÑOS PERSONALES DE CONSIDERACION.

Recomendaciones:


NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

01-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 90+000 AL KM 91+000

MANTENIMIENTO DE VIA.

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-06-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2021

Actividades:
UBICACION: KM 91+000 AL KM 92+000

CDescripcion_____:
2 PERFILADO Y COMPACTADO DE ENCALAMINADO DE PLATAFORMA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2021

Actividades:
UBICACION: KM 138+000

CDescripcion_____:
3 ACCIDENTE DE TRANSITO. POR EXCESO DE VELOCIDAD.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-06-2021