



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 104-NACM-ESC-DO PVN	<b>Fecha Informe:</b> 30-06-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME N° 104-NACM-ESC-DO PVN  
REPORTE DEL MIERCOLES 30 DE JUNIO DEL 2021  
OBRA SUSPENDIDA - MANTENIMIENTO DE VIA

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 92+000 AL KM 93+000

**Recomendaciones:**


EL CONTRATISTA DEBE INICIAR LA JORNADA DE TRABAJO MAS TEMPRANO

**Auditoria Fecha De Creación:**

30-06-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

01-07-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

30-06-2021

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 92+000 AL KM 93+000

MANTENIMIENTO DE VIA : DESENCALAMINADO DE PLATAFORMA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

30-06-2021

1