



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 100- 2021	Fecha Informe: 01-07-2021	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1034 DEL CONTRATISTA (26/06/2021)

ASIENTO N°1013: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: MURO GAVION KM 39+600 AL KM 39+621.

Con Carta N°604-2021-CN/RO, se le dio alcance los planos de replanteo del Muro Gavión del KM 39+600 al KM 39+621, del expediente técnico del adicional N° 06, con sus respectivos sustentos de metrados, además adjuntamos el sustento geológico, mediante el calculo de estabilidad de talud del estudio de geología del expediente técnico, mismo que se encuentra aprobado por la entidad.

Agradeceremos su pronta respuesta sobre su análisis, para poder iniciar con el emplazamiento de esta estructura.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.

- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- Si cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.

- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Se encuentra personal del área de arqueología de Provias en en tramo calemar – Abra el Naranjillo; A la directora, Licenciada Silvia Amaya Tufinio y al Lic. Orlando Angulo Zavaleta, los cuales vienen haciendo el monitoreo arqueológico de todo el tramo.
- Se encontró roca fija en la progresiva 49+245, el cual impide el avance, quedan aproximadamente 100 metros para conectar ambos frentes de trabajo.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con las labores de señalizacion y seguridad vial y obras de arte.

Auditoria Fecha De Creación:

01-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

200MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 37+300.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
13 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-07-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);
PROGRESIVA 37+915.**CDescripcion_____:**01 TROMPO MEZCLADOR;
01 VIBRADOR DE CONCRETO;
01 CAPATAZ;
01 OPERARIO;
06 AYUDANTES;
HERRAMIENTAS MANUALES;
AGREGADOS FINOS Y GRUESO;
CEMENTO PORTLAND TIPO 1;**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

01-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 49+195.

CDescripcion_____:

3 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS.
13 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-07-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 49+245;**CDescripcion_____:**01 COMPRESORA;
01 TRACK DRILL;
01 CAPATAZ;
01 OPERARIO;
02 AYUDANTES;**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

01-07-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
622B.B TUB.METALICA CORRUG. CIRCULAR DE 0.90 M. DE DIAMETRO;
PROGRESIVA 47+221;

CDescripcion_____:

01 CAPATAZ;
02 OPERARIOS;
04 AYUDANTES;
HERRAMIENTAS MANUALES;
ALCANTARILLA DE TMC 36.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:

