



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	101-2021	02-07-2021	CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1034 DEL CONTRATISTA (26/06/2021)

ASIENTO N°1013: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: MURO GAVION KM 39+600 AL KM 39+621.

Con Carta N°604-2021-CN/RO, se le dio alcance los planos de replanteo del Muro Gavión del KM 39+600 al KM 39+621, del expediente técnico del adicional N° 06, con sus respectivos sustentos de metrados, además adjuntamos el sustento geológico, mediante el cálculo de estabilidad de talud del estudio de geología del expediente técnico, mismo que se encuentra aprobado por la entidad.

Agradeceremos su pronta respuesta sobre su análisis, para poder iniciar con el emplazamiento de esta estructura.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- Si cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.

- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Se puede acceder hasta la progresiva 37+000; pues la excavadora y los volquetes estaban en los accesos realizando ampliaciones.
- Se realizo informe mensual, entregable N°01 de la orden de servicio N°01250.

Recomendaciones:

Se recomienda mantener un plan de transito entre todos todos los puntos, para asi tener acceso en horarios oportunos.

Auditoria Fecha De Creación:
02-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
03-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA:
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 36+970.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
12 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE;

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 18+820.

CDescripcion_____:

01 MOTONIVELADORA;
01 RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO;
01 CAPATAZ;
02 AYUDANTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-07-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:800. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL;
820B.A BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN N2,W5;
PROGRESIVA 13+600;**CDescripcion_____:**01 OPERARIO;
04 AYUDANTES;
HERRAMIENTAS MANUALES.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

02-07-2021

3

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);
PROGRESIVA 5+085;**CDescripcion_____:**01 TROMPO MEZCLADOR;
01 VIBRADOR DE CONCRETO;
AGREGADOS FINOS Y GRUESO;
CEMENTO PORTLAND TIPO 1;
01 CAPATAZ;
01 OPERARIO;
06 AYUDANTES.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

02-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos:

