



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 007-2021	Fecha Informe: 02-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
--------------------------	--------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco Mollepata

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

El contratista desde el día de hoy realizara jornadas nocturnas como medida ante el retraso de avance de obra. Por tal motivo el día de hoy los trabajos de movimiento de tierras retrasaron su inicio durante la mañana, puesto que las cuadrillas que realizaban dicho turno, fueron designadas para realizar los turnos nocturnos, y siendo recién incorporadas las cuadrillas para los turnos de día se les brindo una charla de inicio prolongada. Cabe mencionar que el día de ayer extendieron el horario hasta la noche para analizar el desempeño.

Los trabajos de movimiento de tierra continuaron en 6 frentes en los primeros 30 km del tramo, de igual manera se mantienen los 4 frentes de obras de arte (instalación de alcantarillas).

Se viene realizando el riego de la vía para mitigación del polvo a un bajo ritmo.

Ampliaciones de Plazo: Con respecto a las ampliaciones de Plazo 02 y 03 solicitadas por el contratista, la supervisión respondió el día de hoy, denegando la ampliación 02 que justifica el atraso por falta de DME a consecuencia de un deficiente expediente técnico. Por otro lado, aprueba parcialmente la ampliación 03 referente al retraso ocasionado por el adicional de obra N° 02, admitiendo solo 3 días de los 33 solicitados.

Recomendaciones:

Al contratista, analizar adecuadamente las implicancias de realizar turnos nocturnos en materia de seguridad, asimismo a la supervisión hacer un seguimiento minucioso de su plan de trabajo.


Al contratista, mejorar el ritmo de riego de la vía.

Auditoria Fecha De Creación:

02-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

En la progresiva 26+400 se inicia la jornada con los trabajos de corte de talud y traslado de material excedente a DME 15 a partir de las 8:30 de la mañana por la charla referente a los trabajos nocturnos que implementara el contratista a partir de la fecha.

Equipos

1 Excavadora sobre orugas

6 Volquetes

Cuadrilla

1 capataz

1 operador

2 vigías

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-07-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 02-07-2021

Actividades:
Movimiento de Tierra

CDescripcion_____:

En la progresiva 25+700 se inicia la jornada con los trabajos de corte de talud y traslado de material excedente a DME 15 a partir de las 8:30 de la mañana por la charla referente a los trabajos nocturnos que implementara el contratista a partir de la fecha.

- Equipos
1 Excavadora sobre orugas
6 Volquetes
Cuadrilla
1 capataz
1 operador
2 vigías

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 02-07-2021

Actividades:
Mantenimiento de vía

CDescripcion_____:
Se realizan los trabajos de mantenimiento de vía en la progresiva 12+300 para el acceso a nuevo DME
Equipos
1 motoniveladora
Cuadrilla
1 operador
1 vigia

3



Fecha Toma De Datos:
02-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 02-07-2021

Actividades:
Extracción de material de Cantera Chacomás

CDescripcion_____:
Extracción de material de Cantera Chacomás en la progresiva 9+580
Equipos
1 excavadora oruga
3 volquetes
Cuadrilla
1 Operario
1 ayudante
4 operadores

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 02-07-2021

Actividades:
Instalación de alcantarilla 36"

CDescripcion_____:
Se realizan trabajos de instalación de alcantarilla 36" en la progresiva 7+540 lado izquierdo
Equipos
4 vibro apisonadoras
Cuadrilla
2 Oficiales
2 Ayudantes

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel: Leve

Fecha De Fotografia: 02-07-2021

Actividades:
Clasificación de materiales

CDescripcion_____:

En las progresivas desde 6+100 hasta la 8+200 se realiza el análisis y clasificación de materiales en los frente de corte.
Por parte del contratista el Ing. Geólogo Cesar Romero y por parte de la supervisión el Ing. Geólogo Jesús Soto.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2021

Actividades:
Instalación de alcantarilla 36"

CDescripcion_____:
Se realizan trabajos de instalación de alcantarilla 36" en la progresiva 6+964 lado izquierdo, asimismo se realizan los ensayos de densidad por capas por parte de la supervisión.
Equipos
2 vibro apisonadoras
Cuadrilla
2 Oficiales
1 Ayudantes
1 técnico de suelos

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 02-07-2021

Actividades:
Instalación alcantarilla 36"

CDescripcion_____:
Se realizan trabajos de instalación de alcantarilla 36" en la progresiva 6+649 lado izquierdo
Equipos
2 vibro apisonadoras
Cuadrilla
2 Oficiales
2 Ayudantes

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 02-07-2021

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion_____:
En la progresiva 5+800 continúan los trabajos de corte de talud y eliminación de material excedente a DME 12 para ampliación de vía
Equipos:
1 Excavadora sobre oruga
5 Volquetes
Cuadrilla
1 capataz
1 operador
2 vigías

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 02-07-2021

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion _____:
En la progresiva 5+150 se realizan trabajos de corte de talud y eliminación de material excedente a DME 12
Equipos:
1 Excavadora sobre oruga
5 Volquetes
Cuadrilla
1 Operario
1 operador
1 vigías

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Mantenimiento de vía

CDescripcion_____:

Se realiza el riego de la vía con cisterna para mitigación de polvo

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Leve

Fecha De Fotografia:
02-07-2021

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion_____:
Se realizan trabajos de corte de talud y eliminación de material en la progresiva 3+500
Equipo
1 Excavadora de oruga
5 volquetes
Cuadrilla
2 controladores
2 vigías
2 técnicos topografía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2021