



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 009-2021	Fecha Informe: 03-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:

Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:****CUADERNO DE OBRA:**

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 255 DEL Contratista (30/06/2021)

ASIENTO N°255: DEL CONTRATISTA**ASUNTO: CESE DE CAUSAL AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LLUVIA N° 05.**

Comunicamos a la supervisión el cese de la lluvia en el ámbito de la Obra, esta tarde verificándose que se puede utilizar el DME N° 15 Km 29+800, por lo que dejamos constancia del cese de causal de la ampliación de plazo por lluvias. En tal sentido de acuerdo con lo estipulado en los art. 191 y 198 de RICE presentaremos nuestra solicitud de ampliación de plazo.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha existen 3 solicitudes de ampliaciones de plazo por parte del contratista:

•Solicitud de ampliación de plazo 01: Referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. DENEGADA POR LA SUPERVISIÓN.

•Solicitud de ampliación de plazo 02: contiene la misma causal que la solicitud de ampliación N° 01, referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. El día 02-07-

2021 la SUPERVISIÓN respondió DENEGANDO LA SOLICITUD.

•Solicitud de ampliación de plazo 03: Referente al retraso ocasionado por el adicional de obra N° 02, El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA SOLICITUD,

admitiendo a trámite solo 3 días de los 33 solicitados.

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tiene aprobado 01 adicional de obra

•Adicional de obra N.º 02, referente incorporación de nuevos DMEs, obras complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los transportes de materiales excedentes en nuevos DMEs.

4)DEDUCTIVOS

•Existe 01 deductivo Vinculante, que deriva del adicional números 02.

•Deductivo vinculante n°02, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de materiales excedentes.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Hasta la fecha los botaderos desestimados del proyecto mediante deductivo vinculante N.º 02 son: DME N°02, DME N°03, DME N°04 y DME N°05. Asimismo mediante adicional N.º 02 se han incluido 3 nuevos botaderos: DME N°13, DME N°14 y DME N°15.

•Con respecto al control de polvo en el proyecto, el contratista viene regando a un ritmo bajo la zona de la calzada con cisterna de agua.

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

OTRAS INCIDENCIAS

•El día de hoy no se realizaron trabajos en los distintos frentes de la obra a causa de un paro realizado por los trabajadores de la misma. Según información de parte de los trabajadores, ésta para,

se esta realizando ante la insatisfacción hacia algunas condiciones laborales tales como demora en pagos, pagos de horas extra, pago de horario nocturno, necesidad de alimentación durante el

turno noche, entre otras. Cabe mencionar que dicha información no es confirmada, puesto que el contratista refiere que no se tiene atrasos, además que el resto de reclamos son inexactos.

•Los trabajadores se convocaron durante la mañana en el distrito de Cachicadan, para solicitar al contratista dichos requerimientos.

•El contratista señala que al final del día se llegó al acuerdo de reactivar los trabajos con normalidad para la jornada del lunes y que dichos requerimientos sean presentados de manera formal

mediante documento para su tratamiento.



Recomendaciones:

Al contratista, poner atención y evaluar de manera inmediata los requerimientos de su personal, asimismo aclarar los dichos temas y llegar a un acuerdo adecuado y justo entre las partes, en favor de la continuación inmediata de los trabajos y evitar mayores atrasos en la obra.
A la supervisión, hacer seguimiento de la situación que se esta presentando con el personal del contratista.

Auditoria Fecha De Creación:
03-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
04-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO	Moderado	03-07-2021

Actividades:
Paro de trabajadores

CDescripcion_____:
El día de hoy no se realizaron trabajos en los distintos frentes de la obra a causa de un paro realizado por los trabajadores de la misma.

1

Foto1:	Foto2:	Foto3:
---------------	---------------	---------------



Fecha Toma De Datos:
03-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
03-07-2021

Actividades:
Paro de trabajadores

CDescripcion_____:

El día de hoy no se realizaron trabajos en los distintos frentes de la obra a causa de un paro realizado por los trabajadores de la misma.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-07-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
03-07-2021

Actividades:
Paro de trabajadores

CDescripcion_____:

El día de hoy no se realizaron trabajos en los distintos frentes de la obra a causa de un paro realizado por los trabajadores de la misma.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-07-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-07-2021

Actividades:

Paro de Trabajadores

CDescripcion_____:

Los trabajadores se convocaron durante la mañana en el distrito de Cachicadan, para solicitar al contratista sus requerimientos.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-07-2021