


**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	011- 2021	06-07-2021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - M O L L E P A T A - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco Mollepata

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 255 DEL Contratista (30/06/2021)

ASIENTO N°255: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: CESE DE CAUSAL AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LLUVIA N° 05.

Comunicamos a la supervisión el cese de la lluvia en el ámbito de la Obra, esta tarde verificándose que se puede utilizar el DME N° 15 Km 29+800, por lo que dejamos constancia del cese de causal de la ampliación de plazo por lluvias. En tal sentido de acuerdo con lo estipulado en los art. 191 y 198 de RICE presentaremos nuestra solicitud de ampliación de plazo. Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha existen 3 solicitudes de ampliaciones de plazo por parte del contratista:
- Solicitud de ampliación de plazo 01: Referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. DENEGADA POR LA SUPERVISIÓN.
- Solicitud de ampliación de plazo 02: contiene la misma causal que la solicitud de ampliación N° 01, referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió DENEGANDO LA SOLICITUD.
- Solicitud de ampliación de plazo 03: Referente al retraso ocasionado por el adicional de obra N° 02, El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA SOLICITUD, admitiendo a trámite solo 3 días de los 33 solicitados.

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tiene aprobado 01 adicional de obra
- Adicional de obra N.º 02, referente incorporación de nuevos DMEs, obras complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los transportes de materiales excedentes en nuevos DMEs.
- Se proyecta la presentación de un nuevo adicional N° 03, referente a nuevos DMEs, para los siguientes días.

4)DEDUCTIVOS

- Existe 1 deductivo Vinculante, que deriva del adicional números 02.
- Deductivo vinculante n°02, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de materiales excedentes.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Hasta la fecha los botaderos desestimados del proyecto mediante deductivo vinculante N.º 02 son: DME N°02, DME N°03, DME N°04 y DME N°05. Asimismo mediante adicional N.º 02 se han incluido 3 nuevos botaderos: DME N°13, DME N°14 y DME N°15.
- Con respecto al control de polvo en el proyecto, el contratista viene regando a un ritmo bajo la zona de la calzada con cisterna de agua.

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

OTRAS INCIDENCIAS

- El día de continuo el paro realizado por los trabajadores de la misma. Según información de parte de los trabajadores, ésta para, se esta realizando ante la insatisfacción hacia algunas condiciones laborales tales como pagos de horas extra, pago de horario nocturno, necesidad de alimentación durante el turno noche, entre otras.
- Los trabajadores se convocaron nuevamente durante la mañana en el distrito de Cachicadan para seguir dialogando con representantes del contratista.
- El contratista señala que al final del día se llegó a un consenso y se acordó reactivar los trabajos con normalidad el día de mañana.

Recomendaciones:

Al contratista, se recomienda elaborar un plan de recuperación de las jornadas perdidas.

A la supervisión, hacer seguimiento de la situación que se esta presentando con el personal del contratista y verificar la reactivación de los trabajos



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Auditoria Fecha De Creación:
06-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
07-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

Paro de trabajadores

CDescripcion_____:

El día de hoy tampoco se realizaron trabajos en los distintos frentes de la obra a causa del paro de trabajadores desde el día 03-07-2021.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO**Nivel:**

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

Paro de trabajadores

CDescripcion_____:

El día de hoy tampoco se realizaron trabajos en los distintos frentes de la obra a causa del paro de trabajadores desde el día 03-07-2021.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

06-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO**Nivel:**

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

Paro de trabajadores

CDescripcion_____:

El día de hoy tampoco se realizaron trabajos en los distintos frentes de la obra a causa del paro de trabajadores desde el día 03-07-2021.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

06-07-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO****Nivel:****Moderado****Fecha De Fotografia:****06-07-2021****Actividades:****Paro de trabajadores****CDescripcion_____:**

El día de hoy continuó el paro de trabajadores, ante la insatisfacción hacia algunas condiciones laborales tales como pagos de horas extra, pago de horario nocturno, necesidad de alimentación durante el turno noche, entre otras.

Durante el día continuaron discutiendo dichos temas representantes del contratista y trabajadores de la obra. Contratista indica que el día de mañana se reanudarán las labores con normalidad.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****06-07-2021**

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

Paro de trabajadores

CDescripcion_____:

El día de hoy tampoco se realizaron trabajos en los distintos frentes de la obra a causa del paro de trabajadores desde el día 03-07-2021.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

CDescripcion_____:

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021