



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 109-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 06-07-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME N° 109-NACM-ESC-DO PVN
REPORTE DEL MARTES 06 DE JULIO DEL 2021
OBRA SUSPENDIDA - MANTENIMIENTO DE VIA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DESENCALAMIDO DE PLATAFORMA

Recomendaciones:


EL CONTRATISTA DEBE INICIAR CON LA LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS, ESTAN ALGUNAS CON BASURA Y OTRAS COLMATADAS DE MATERIAL DE ARRASTRE.

Auditoria Fecha De Creación:

06-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 78+300 AL KM 80+000

MANTENIMIENTO DE VIA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION
CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01
CAMIONETA PICK UP 4X4.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-07-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-07-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 80+000 AL KM 81+000

CDescripcion_____:
PERFILADO Y RIEGO DE LA PLATAFORMA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-07-2021