



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 004	<b>Fecha Informe:</b> 07-07-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NÚMERO DE INFORME 004, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.  
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL HUARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.  
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

- 1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°031 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°032 (SUPERVISOR DE OBRA)
- 2)RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA
  - SE ENCONTRO EN CAMPO AL INGENIERO RESIDENTE, SU RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD.
  - DEL SUPERVISOR:
    - SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE
- 3)INCIDENCIAS:  
 SE COMUNICA, QUE EL DÍA DE HOY MIÉRCOLES 07/07/21 A HORAS 11:30 AM SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN EL SECTOR DE TRABAJO PROGRESIVA KM 22+500, CON LA ASISTENCIA DE LA PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CONDE VILUYO, PROPIETARIOS DEL PREDIO UBICADO ENTRE LA PROG. KM 22+500 A KM 24+500, LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL REPRESENTANTE DEL PLAN PACRI-MTC Y LA RESIDENCIA DE OBRA, PARA TRATAR LA LIBERACIÓN DE LAS ÁREAS AUXILIARES PARA EL USO DE DME (BOTADERO), PATIO DE MAQUINAS Y OTROS.

**Recomendaciones:**


- SE RECOMIENDA AL RESIDENTE DE OBRA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE OBRA.
- SE RECOMIENDA LA PRESENCIA PERMANENTE DEL RESPONSABLE EN SEGURIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA.
- SE RECOMIENDA MANTENER ACTIVOS LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA LA OBRA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

07-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

08-07-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 07-07-2021

**Actividades:**  
TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA KM. 26+000 A KM 27+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
MO: 1 TOPOGRAFO, 2 VIGIAS, 4 PEONES  
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
07-07-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-07-2021

**Actividades:**

SEGURIDAD Y SALUD

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL DE LA SUPERVISION DANDO INDICACIONES Y RECOMENDACIONES AL PERSONAL DE OBRA

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

07-07-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-07-2021

**Actividades:**

REUNION DE LAS AUTORIDADES COMUNALES DE CONDE VILUYO CON EL  
CONTRATISTA, SUPERVISION Y PACRI

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

DIALOGO SOBRE LOS PREDIOS A AFECTARSE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

07-07-2021

3