



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                                 |                                     |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>105-2021 | <b>Fecha Informe:</b><br>07-07-2021 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO | <b>Personal Encargado:</b><br>Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



**Asunto:**  
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





**Conclusiones:**

**CUADERNO DE OBRA:**

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1034 DEL CONTRATISTA (26/06/2021)

ASIENTO N°1013: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: MURO GAVION KM 39+600 AL KM 39+621.

Con Carta N°604-2021-CN/RO, se le dio alcance los planos de replanteo del Muro Gavión del KM 39+600 al KM 39+621, del expediente técnico del adicional N° 06, con sus respectivos sustentos de metrados, además adjuntamos el sustento geológico, mediante el cálculo de estabilidad de talud del estudio de geología del expediente técnico, mismo que se encuentra aprobado por la entidad.

Agradeceremos su pronta respuesta sobre su análisis, para poder iniciar con el emplazamiento de esta estructura.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

- Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

**2)ADICIONALES DE OBRA**

- Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra

**3)MAYORES METRADOS**

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
- Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

**4)DEDUCTIVOS**

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

**7)ARQUEOLOGIA**

Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

**8)PACRI**

Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.

Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

**9)RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA**

**a)PERSONAL**

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

**DEL SUPERVISOR**

**a)PERSONAL**

- Si cumple.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPO**

- Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.



•Cuentan con laboratorio de suelos.

**OTRAS INCIDENCIAS**

•Se realiza una ceremonia de inauguración de la apertura del tramo, con la presencia de las autoridades de bambamarca y bolivar.

**Recomendaciones:**

Se recomienda continuar con la construccion de obras de arte

**Auditoria Fecha De Creación:**  
07-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**  
08-07-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-07-2021

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRA  
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE  
PROGRESIVA 24+400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO  
01 TRACTOR ORUGA  
01 CAPATAZ  
01 VIGIA  
04 AYUDANTES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

08-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 07-07-2021

**Actividades:**  
 APERTURA DE LA CARRETERA CALEMAR-ABRA EL NARANJILLO;  
 PROGRESIVA 49+400.

2 **CDescripcion**\_\_\_\_\_:

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 07-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 07-07-2021

**Actividades:**  
 600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;  
 610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);  
 PROGRESIVA 47+221.

3 **CDescripcion**\_\_\_\_\_:  
 01 CAMIÓN MIXER;  
 CONCRETO PREMEZCLADO;  
 01 CAPATAZ;  
 02 OPERARIOS;  
 05 AYUDANTES;

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 07-07-2021



**Fotos:**