



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 012-2021	Fecha Informe: 08-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

ASUNTO: CESE DE CAUSAL AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LLUVIA N° 05.

Comunicamos a la supervisión el cese de la lluvia en el ámbito de la Obra, esta tarde verificándose que se puede utilizar el DME N° 15 Km 29+800, por lo que dejamos constancia del cese de causal de la ampliación de plazo por lluvias. En tal sentido de acuerdo con lo estipulado en los art. 191 y 198 de RICE presentaremos nuestra solicitud de ampliación de plazo. Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha existen 3 solicitudes de ampliaciones de plazo por parte del contratista:
- Solicitud de ampliación de plazo 01: Referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. DENEGADA POR LA SUPERVISIÓN.
- Solicitud de ampliación de plazo 02: contiene la misma causal que la solicitud de ampliación N° 01, referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió DENEGANDO LA SOLICITUD.
- Solicitud de ampliación de plazo 03: Referente al retraso ocasionado por el adicional de obra N° 02, El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA SOLICITUD, admitiendo a trámite solo 3 días de los 33 solicitados.

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tiene aprobado 01 adicional de obra
- Adicional de obra N.º 02, referente incorporación de nuevos DMEs, obras complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los transportes de materiales excedentes en nuevos DMEs.
- El día 07-07-2021 el contratista presentó la prestación adicional N°03 a la supervisión, referente a la incorporación al proyecto de 4 nuevos DMEs,

4)DEDUCTIVOS

- Existe 1 deductivo Vinculante, que deriva del adicional números 02.
- Deductivo vinculante n°02, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de materiales excedentes.
- El contratista presentó el día 07-07-2021 deductivo vinculante N° 03 que deriva del adicional N°03 a la supervisión, desestimando 4 DMEs.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Hasta la fecha los botaderos desestimados del proyecto mediante deductivo vinculante N.º 02 son: DME N°02, DME N°03, DME N°04 y DME N°05. Asimismo mediante adicional N.º 02 se han incluido 3 nuevos botaderos: DME N°13, DME N°14 y DME N°15.
- Con respecto al control de polvo en el proyecto, el contratista viene regando a un ritmo bajo la zona de la calzada con cisterna de agua.

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME
- Se realiza mantenimiento frente a derrumbes ocurridos en la vía.

8)PACRI

- Pacri informa que las interferencias registradas hasta la fecha a lo largo del tramo están resueltas en un 90%. Asimismo, entre las progresivas 0+000 a la 16+500 quedan pendientes la demolición de 2 viviendas de material noble que se llevara a cabo la siguiente semana. Con respecto al retiro de postes, la mayoría de estos que faltan retirar son de la empresa Bitel, quienes viene aplazando las actividades de reubicación alegando falta de fibra óptica.
- De la progresiva 17+000 a la 24+000 aproximadamente, se evidencia gran presencia de árboles por deforestar. La contratista argumenta no poder proceder con la deforestación de los árboles por la negativa de los antiguos propietarios y actuales poseedores, quienes en su mayoría ya se les ha realizado el pago respectivo, sin embargo, se niegan a dejar proceder con los trabajos y solicitan incentivos económicos adicionales. Ante la situación El área de Pacri y el contratista plantearon como alternativa de solución más pronta, poner a disposición de algunos pobladores de la zona los árboles con la condición de que éstos sean removidos a la brevedad de las áreas adquiridas por la entidad para el proyecto.



Esta medida se está planteando hasta la progresiva 60+000 aproximadamente.

- El área de Pacri continúa con el levantamiento de datos de nuevas afectaciones de la progresiva 30+000 a la 60+000.

OTRAS INCIDENCIAS

- Se registraron durante la jornada 3 derrumbes leves a lo largo del tramo.
- Las jornadas nocturnas se vienen realizando con normalidad

Recomendaciones:

A la supervisión, realizar seguimiento del plan de recuperación del contratista, asimismo verificar el cumplimiento de las normas durante los trabajos nocturnos.

A la supervisión, mejorar el seguimiento e identificación de interferencias.

Auditoria Fecha De Creación:
08-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
09-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 08-07-2021
--	----------------------------	---

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 25+800

CDescripcion_____:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
6 volquetes
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudante vigia

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

Revisión de interferencias

CDescripcion_____:

Durante la mañana el Ing. Luis Aguilar de Pacri Provias en compañía del Ing. Humberto Rozas residente de la obra, realizaron un recorrido para la verificación de interferencias referidas por el contratista.

Postes y muro de vivienda en la progresiva 17+200

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-07-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 26+700

CDescripcion_____:

Equipos

1 excavadora sobre orugas

7 volquete

Cuadrilla

1 Operario

1 Ayudante vigia

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-07-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

Evaluación de nuevos DMEs

CDescripcion_____:

Contratista evalúa posible nuevo DME en la progresiva 57+700

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
203.A REMOCION DE DERRUMBES
PROGRESIVA 59+830

CDescripcion_____:

Equipos

1 retroexcavadora

Cuadrilla

1 Operario

1 Ayudante vigia

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-07-2021

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
PROGRESIVA 29+800 DME 15

CDescripcion_____:

Equipos
2 Tractor sobre orugas
1 Rodillo vibratorio
1 Motoniveladora
Cuadrilla
1 Capataz
1 oficial
2 Ayudante vigía

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO	Nivel: Leve	Fecha De Fotografia: 08-07-2021
--	-----------------------	---

Actividades:
Derrumbes Leves

7

CDescripcion _____:
El día de hoy se registro 3 derrumbes de leve intensidad a los largo del tramo
Progresiva 26+450
Progresiva 25+960
Progresiva 25+800

Foto1:	Foto2:	Foto3:
---------------	---------------	---------------

Fecha Toma De Datos: 08-07-2021
