



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 006	<b>Fecha Informe:</b> 09-07-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

**Foto Bitacora:**




**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NÚMERO DE INFORME 006 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.  
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.  
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

- 1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°035 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°036 (SUPERVISOR DE OBRA)
- 2)RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA
  - SE ENCONTRO EN CAMPO, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, A 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA.
  - SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO RESIDENTE ELABORANDO DOCUMENTACION, AL INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
- DEL SUPERVISOR:
  - SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE.
  - SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR.
- 3)OTROS
  - ACTUALMENTE SE SIGUE AVANZANDO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO CON 2 CUADRILLAS, LOS CUALES SON SUPERVISADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.
  - EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL EL RESIDENTE DE OBRA COMUNICA AL SUPERVISOR DE OBRA A QUE PARTICIPE EN LA REUNION CONCERTADA CON LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA (ALA) SICUANI CON FINES DE TRAMITE PARA EL USO DE FUENTES DE AGUA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13/07/21.

**Recomendaciones:**

- SE RECOMIENDA PARA LA CUADRILLA DE NIVELACION TENER PERSONAL VIGIA.
- SE RECOMIENDA AL PERSONAL TECNICO MEJORAR SUS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION MANTENER LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.



Auditoria Fecha De Creación:  
09-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:  
10-07-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-07-2021

**Actividades:**  
TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA KM. 28+000 AL KM 29+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
MO: 1 TOPOGRAFO, 2 PEONES, 2 VIGIAS  
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CIERRE DE POLIGONALES

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-07-2021

**Actividades:**  
TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA KM. 25+000 AL KM. 29+790

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
MO: 1 TOPOGRAFO , 2 PEONES  
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE NIVELACION DE LA VIA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-07-2021

2



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-07-2021

**Actividades:**  
**CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA**

**CDescripcion:**  
**CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO**

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
**09-07-2021**

3