



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 05	Fecha Informe: 09-07-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU	Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N°05-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Partida: Trazo y replanteo
- Mano de obra: 02 topógrafos y 02 ayudantes
- Equipos: Estación total y equipo geodésico

2. ESTADO SITUACIONAL

- Levantamiento Topográfico: No se encontraron los puntos de Orden B y Orden C, lo cual se está haciendo levantamiento con puntos arbitrarios, se consolidará encontrando los hitos de orden O localizados en Cuzco y Abancay.
- Propietarios de Santa Rosa y Santa teresa aun no permiten el uso de DMEs y canteras.
- La planta de concreto, se encuentra ubicado cerca de las casas de los pobladores, debido a la contaminación que producirá como: polvo y ruido; el contratista evaluará la reubicación de la planta chancadora.
- Falta constatar el área de Canteras y DMEs, si es compatible al expediente.

3. PROTOCOLOS- COVID-19:

- Supervisión, están implementando materiales para el covid-19

4. RECURSOS OFERTADOS:

- Contratista:

Plantel técnico en obra:

- ** Ingeniero residente: Josep Maria Puig Sanchez- celular: 989209060
- ** Especialista en geología y geotecnia: Jaime Edgardo Alamo Sam- celular:992242637
- ** Especialista en túnel: Miguel Eduardo Loyola Vasquez- celular: 949171303
- ** Ingeniero de control de calidad: Roberto Carlos Seminario Colan- celular: 931158151
- ** Jefe oficina de ingeniería: Carlos Alberto Azcoytia Gonzalez- celular: 968437596
- ** Jefe de oficina técnica: Segundo Augusto Paico Saavedra- celular: 997373449
- ** Especialista seguridad en obra: Jorge A. Pelaez- celular: 931893775

•Supervisión:

Plantel técnico en obra:

- ** Especialista en control de calidad: Roberto Felipe Morena Yarasca- celular: 996822075
 - ** Especialista en metrados, costos y valorizaciones: Gerald Benavides Peralta- celular: 961060176
 - ** Especialista en impacto Ambiental: David Salazar Yabar- celular: 984908941
- Movilidad:
- ** 01 camioneta, placa: BJX845, conductor: Ronald Leon Ramos

5. OCURRENCIAS:

- A horas de las 4:00 pm, se llevó acabo la reunión PROVIAS, Supervisión y Contratista para evaluar los causales que afectan en la obra, que son los permisos y autorizaciones de los DMEs, Cantera, Accesos y Plantas. Se definirá el lunes 12 de julio del 2021 a horas 4:00 pm, con respecto a la suspensión de plazo.

Recomendaciones:

- Se recomienda evaluar, las soluciones alcanzadas por la Ing. Crhis de PROVIAS con respecto a los DMEs, Canteras, Polvorín y Plantas, localizadas en Santa Rosa y Santa Teresa.

Auditoria Fecha De Creación:

09-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JANETH MONICA
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

REPLANTEO

CDescripcion_____:

Inspección de campo junto con la supervisión (especialista de control de calidad y asistente del especialista de topografía), para la verificación, coordinación y supervisión de levantamiento topográfico

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado: J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2021

Actividades:
 Trabajo en oficina- Supervisión

CDescripcion_____:
 Revisión de expediente técnico

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 09-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

3

Personal Encargado: J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2021

Actividades:
 Oficinas del Contratista

CDescripcion_____:
 Se encuentra ubicado a alturas del hospedaje illary.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 09-07-2021