



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	015- 2021	09-07-2021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - M O L L E P A T A - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:****CUADERNO DE OBRA:**

El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 255 DEL Contratista (30/06/2021)

ASIENTO N°255: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: CESE DE CAUSAL AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LLUVIA N° 05.

Comunicamos a la supervisión el cese de la lluvia en el ámbito de la Obra, esta tarde verificándose que se puede utilizar el DME N° 15 Km 29+800, por lo que dejamos constancia del cese de causal de la ampliación de plazo por lluvias. En tal sentido de acuerdo con lo estipulado en los art. 191 y 198 de RICE presentaremos nuestra solicitud de ampliación de plazo. Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha existen 3 solicitudes de ampliaciones de plazo por parte del contratista:
- Solicitud de ampliación de plazo 01: Referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. DENEGADA POR LA SUPERVISIÓN.
- Solicitud de ampliación de plazo 02: contiene la misma causal que la solicitud de ampliación N° 01, referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió DENEGANDO LA SOLICITUD.
- Solicitud de ampliación de plazo 03: Referente al retraso ocasionado por el adicional de obra N° 02, El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA SOLICITUD, admitiendo a trámite solo 3 días de los 33 solicitados.

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tiene aprobado 01 adicional de obra
- Adicional de obra N.º 02, referente incorporación de nuevos DMEs, obras complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los transportes de materiales excedentes en nuevos DMEs.
- El día 07-07-2021 el contratista presentó la prestación adicional N°03 a la supervisión, referente a la incorporación al proyecto de 4 nuevos DMEs,

4)DEDUCTIVOS

- Existe 1 deductivo Vinculante, que deriva del adicional números 02.
- Deductivo vinculante n°02, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de materiales excedentes.
- El contratista presentó el día 07-07-2021 deductivo vinculante N° 03 que deriva del adicional N°03 a la supervisión, desestimando 4 DMEs.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Hasta la fecha los botaderos desestimados del proyecto mediante deductivo vinculante N.º 02 son: DME N°02, DME N°03, DME N°04 y DME N°05. Asimismo mediante adicional N.º 02 se han incluido 3 nuevos botaderos: DME N°13, DME N°14 y DME N°15.
- Mediante adicional N° 03 presentado por el contratista, se plantea desestimar 4 DMEs e incorporar 4 nuevos DMEs.
- Con respecto al control de polvo en el proyecto, el contratista viene regando a un ritmo bajo la zona de la calzada con cisterna de agua.

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME
- Se realiza mantenimiento frente a derrumbes ocurridos en la vía.

8)PACRI

- Pacri informa que las interferencias registradas hasta la fecha a lo largo del tramo están resueltas en un 90%. Asimismo, entre las progresivas 0+000 a la 16+500 quedan pendientes la demolición de 2 viviendas de material noble que se llevara a cabo la siguiente semana. Con respecto al retiro de postes, la mayoría de estos que faltan retirar son de la empresa Bittel, quienes viene aplazando las actividades de reubicación alegando falta de fibra óptica.
- De la progresiva 17+000 a la 24+000 aproximadamente, se evidencia gran presencia de arboles por deforestar. La contratista argumenta no poder proceder con la deforestación de los arboles por la negativa de los antiguos propietarios y actuales posesionarios, quienes en su mayoría ya



se les ha realizado el pago respectivo, sin embargo, se niegan a dejar proceder con los trabajos y solicitan incentivos económicos adicionales. Ante la situación El área de Pacri y el contratista plantearon como alternativa de solución más pronta, poner a disposición de algunos pobladores de la zona los arboles con la condición de que éstos sean removidos a la brevedad de las áreas adquiridas por la entidad para el proyecto. Esta medida se ésta planteando hasta la progresiva 60+000 aproximadamente.

•El área de Pacri continúa con el levantamiento de datos de nuevas afectaciones de la progresiva 30+000 a la 60+000.

Recomendaciones:

A la supervisión, realizar seguimiento del plan de recuperación del contratista, asimismo verificar el cumplimiento de las normas durante los trabajos nocturnos.

A la supervisión, mejorar el seguimiento e identificación de interferencias.

Auditoria Fecha De Creación:
09-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
10-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2021

Actividades:
 500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
 PROGRESIVA 1+970.9

CDescripcion _____:

Cuadrilla
 1 Operario
 1 Oficial
 1 Ayudante
 Materiales
 Madera
 herramientas

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO PROGRESIVA 3+400

CDescripcion _____:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
1 Tator sobre llantas
4 volquetes
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudante vigia

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-07-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO PROGRESIVA 3+540

CDescripcion_____:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
5 volquetes
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudante vigia

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-07-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2021

Actividades:
500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS PROGRESIVA 5+880 LADO DERECHO

CDescripcion _____:

4

Equipos
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudantes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 25+800

CDescripcion_____:

Equipos

1 excavadora sobre orugas

6 volquetes

Cuadrilla 1 Operario

2 Ayudante vigia

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 26+700

CDescripcion_____:

Equipos

1 excavadora sobre orugas

6 volquetes

Cuadrilla

1 Operario

1 Ayudante vigia

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
PROGRESIVA 29+800 DME 15

CDescripcion _____ :

Equipos
2 Tractor sobre orugas
Cuadrilla
1 Cpataz
1 Operario
2 Ayudante vigía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

100 OBRAS PROVISIONALES
107.A ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTE DE AGUA
PROGRESIVA 10+100

CDescripcion_____:

Equipos

1 Motoniveladora

Cuadrilla

1 Operario

1 Ayudantes vigia

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

980 PAGO POR EXTRACCION DE MATERIALES DE CANTERAS
980.A PAGO POR EXTRACCION DE MATERIALES DE CANTERA RIO CHACOMAS
PROGRESIVA 9+580

CDescripcion_____:

EQUIPOS
1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
3 VOLQUETES
CUADRILLA
1 OPERARIO
1 OFICIAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021

9



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
PROGRESIVA 7+600

CDescripcion_____:

Equipos

1 Tractor sobre orugas

Cuadrilla

1 Operario

2 Ayudante vigía

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 7+537 LADO DERECHO

CDescripcion_____:

Equipos

1 Vibro compactadora

Cuadrilla

1 Operario

1 Ayudantes

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 6+964 LADO IZQUIERDO

CDescripcion _____:

Equipos

3 Vibro compactadora

Cuadrilla

1 Operario

3 Ayudantes

Personal de contratista y supervisión realizan pruebas de densidad

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 6+649 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_____:

Equipos

3 Vibro compactadora

Cuadrilla

1 Operario

3 Ayudantes

Personal de contratista y supervisión realizan pruebas de densidad

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 5+880 LADO IZQUIERDO

CDescripcion _____ :

Equipos
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
1 Oficial
3 Ayudantes

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-07-2021