



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 007	Fecha Informe: 10-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 007 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°037 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°038 (SUPERVISOR DE OBRA)
- 2)RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA
 - SE ENCONTRO EN CAMPO, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, A 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA.
 - SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO RESIDENTE ELABORANDO DOCUMENTACION, AL INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
- DEL SUPERVISOR:
 - SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE.
 - SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR.
- 3)OTROS
 - ACTUALMENTE SE SIGUE AVANZANDO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO CON 1 CUADRILLA, EL CUAL ES SUPERVISADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.
 - EL EQUIPO DE ESTUDIO DE TRAFICO DE LA SUPERVISION INICIARA SUS LABORES DE CONTEO VEHICULAR PARA SUSTENTAR EL ESTUDIO DE TRAFICO CORRESPONDIENTE EN EL TRAMO DE LA OBRA.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA MAYOR COORDINACION EN SEGURIDAD CON EL PERSONAL DEL CONTRATISTA.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.



Auditoria Fecha De Creación:
10-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
11-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 29+000 AL KM. 29+790

CDescripcion_____:

MO: 2 TOPOGRAFOS, 4 PEONES, 2 VIGIAS
TRABAJO DE CIERRE DE POLIGONALES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-07-2021

1

