



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 06	Fecha Informe: 10-07-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU	Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS
-----------------------	-----------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N°06-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Partida: Trazo y replanteo
- Mano de obra: 02 topógrafos y 02 ayudantes
- Equipos: Estación total y equipo geodésico

2. ESTADO SITUACIONAL

- Levantamiento Topográfico:

- Se culminó el levantamiento topográfico a alturas del kilometraje 4+980 con respecto a los DMEs, accesos de traslado de material, cantera y planta chancadora.

- Está en proceso de levantamiento topográfico el kilometraje 26+400 con respecto a los DMEs y cantera

- Evaluación de una posible suspensión de plazo de ejecución.

4. RECURSOS OFERTADOS:

- Contratista:

Plantel técnico en obra:

- ** Ingeniero residente: Josep Maria Puig Sanchez- celular: 989209060
- ** Especialista en geología y geotecnia: Jaime Edgardo Alamo Sam- celular:992242637
- ** Especialista en túnel: Miguel Eduardo Loyola Vasquez- celular: 949171303
- ** Ingeniero de control de calidad: Roberto Carlos Seminario Colan- celular: 931158151
- ** Jefe oficina de ingeniería: Carlos Alberto Azcoytia Gonzalez- celular: 968437596
- ** Jefe de oficina técnica: Segundo Augusto Paico Saavedra- celular: 997373449
- ** Especialista seguridad en obra: Jorge A. Pelaez- celular: 931893775

- Supervisión:

Plantel técnico en obra:

- ** Especialista en control de calidad: Roberto Felipe Morena Yarasca- celular: 996822075
 - ** Especialista en metrados, costos y valorizaciones: Gerald Benavides Peralta- celular: 961060176
 - ** Especialista en impacto Ambiental: David Salazar Yabar- celular: 984908941
- Movilidad:
- ** 01 camioneta, placa: BJX845, conductor: Ronald Leon Ramos



Recomendaciones:

-Se recomienda que los especialistas de la supervisión, correspondientes como topografía, impacto y control calidad inspeccionen los puntos DMEs, canteras y accesos, planta chancadora y polvorín.

Auditoria Fecha De Creación:
10-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
11-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
JANETH MONICA VARGAS RAMOS	No Aplica	10-07-2021

Actividades:
4+680 KM

CDescripcion_____:
Levantamiento topográfico de DMEs, cantera y planta chancadora

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2021

Actividades:
 24+600 km

CDescripcion_____:
 Inspección de campo del área de DMEs, cantera y acceso de materiales, con el topógrafo del contratista.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-07-2021

Actividades:

CDescripcion_____:

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 11-07-2021

2

3