



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 112-NACM-ESC-DO PVN	<b>Fecha Informe:</b> 09-07-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:** 

**Asunto:**  
INFORME N° 112-NACM-ESC-DO PVN  
REPORTE DEL VIERNES 09 DE JULIO DEL 2021  
OBRA SUSPENDIDA - MANTENIMIENTO DE VIA PARA LA TRANSITABILIDAD

**Foto Bitacora 6:** 

**Conclusiones:**  
TRABAJOS DE DESENCALAMINADO QUE SE PRODUCE ENTRE LOS KM 100+700 AL 101+700

**Recomendaciones:**  
NINGUNA

**Auditoria Fecha De Creación:** 09-07-2021      **Auditoria Fecha De Edición:** 11-07-2021 

## PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-07-2021

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 100+700 AL KM 101+700  
MANTENIMIENTO DE VIA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01CARGADOR, 01 VOLQUETE 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 09-07-2021

**Actividades:**  
UBICACION: TRAMO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 100+700 AL KM 101+700

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DESENCALAMINADO DE VIA CON EL PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-07-2021