



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 008	Fecha Informe: 12-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 008 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°039 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°040 (SUPERVISOR DE OBRA)
- 2)RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA
 - SE ENCONTRO EN CAMPO, AL INGENIERO RESIDENTE, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, A 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA.
 - SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
- DEL SUPERVISOR:
 - SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE.
 - SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
- 3)OTROS
 - ACTUALMENTE SE SIGUE AVANZANDO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO CON 2 CUADRILLAS, EL CUAL ES SUPERVISADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.
 - EL EQUIPO DE ESTUDIO DE TRAFICO DE LA SUPERVISION CONTINUA SUS LABORES DE CONTEO VEHICULAR, PESAJE VEHICULAR PARA SUSTENTAR EL ESTUDIO DE TRAFICO CORRESPONDIENTE EN EL TRAMO DE LA OBRA.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA MAYOR COORDINACION EN EL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON EL PERSONAL DEL CONTRATISTA.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.



Auditoria Fecha De Creación:
12-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
13-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2021

Actividades:
ESTUDIO DE TRAFICO
PROGRESIVA KM 20+000

CDescripcion_____:
CONTEO VEHICULAR DE LA SUPERVISION
MO: 1 PERSONAL DE LA SUPERVISION

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2021

Actividades:
ESTUDIO DE TRAFICO
PROGRESIVA KM. 19+900

CDescripcion_____:
PESAJE VEHICULAR (SUPERVISION)
PESAJE REALIZADO CON LA BASCULA PESA EJES
MO: 2 JEFES DE CENSO, 2 VIGIAS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 19+835 AL 21+000

CDescripcion_____:

MO: 1 TOPOGRAFO, 2 PEONES, 2 VIGIAS
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CIERRE DE POLIGONALES

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2021

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 19+835 - KM. 24+300

CDescripcion _____ :

MO: 1 TOPOGRAFO, 2 PEONES
SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE NIVELACION Y COMPROBACION DE PUNTOS AUXILIARES

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2021

Actividades:
CONTROL DE TEMPERATURA, PULSO Y NIVEL DE OXIGENO

CDescripcion _____:
-SE APRECIA AL ESPECIALISTA TOMANDO LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISION.
-SE MONITOREA EL PULSO Y EL NIVEL DE OXIGENO CON EL PULSIOXIMETRO.

5



Fecha Toma De Datos:
12-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2021

Actividades:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1:



Foto2:

M. A. T. SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.C.
 ALQUILER DE CAMIONES Y/O VAN'S, BUSES Y SERVICIOS CONEXOS

FORMA DE RUTA DEL SERVIDOR DE ALQUILER DE CAMIONETA

UBICACION:	MILITARIA 2021	
PROFESION:	MILT SERVICIOS CORPORATIVOS SAC	
VEHICULO:	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	
MARCA/TIPO:	MITSUBISHI L-200	
PLACA:	V9P-870	
ANIO:	2017	
CATEGORIA:	PICK UP	
CONDUCTOR:	OSCAR SANCAYO CHICO	KILOMETRAJE ALICUOTADO POR DIA \$100
KILOMETRAJE DE INICIO (KI):	1112.75	75.00
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	11:30 AM
FECHA DE FIN:	12/07/2021	11:30 AM

INCIDENCIAS

FIRMA DEL CONDUCTOR
 Nombre y Apellido: Oscar Sancayo Chico
 DNI: 48666752

FIRMA PROVIAS NACIONAL
 Nombre y Apellido: [Firma]

Foto3:



6

Fecha Toma De Datos:
 12-07-2021