

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 20	<b>Fecha Informe:</b> 14-07-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 14/07/2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.  
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS, A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, YA HAN TRANSCURRIDO 04 MESES.

**Auditoria Fecha De Creación:**

14-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

15-07-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 14-07-2021

**Actividades:**  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 92+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**EQUIPOS:**  
01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO  
02 VOLQUETES  
09 PERSONAL

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 14-07-2021

**Actividades:**  
 VIA TRANSITABLE km. 141+200

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 14-07-2021

**Actividades:**  
 VIA TRANSITABLE KM. 138+000

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-07-2021