



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 011	Fecha Informe: 15-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 011 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°045 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°046 (SUPERVISOR DE OBRA)
- 2)RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA
 - SE ENCONTRO EN CAMPO, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, A 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA.
 - SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL
- DEL SUPERVISOR:
 - SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE.
 - SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.
- 3)OTROS
 - INICIARON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN LA CANTERA DE CHECTUYOC, LA CUAL ES SUPERVISADA POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.
 - EL EQUIPO DE ESTUDIO DE TRAFICO DE LA SUPERVISION CONTINUA SUS LABORES DE PESAJE VEHICULAR PARA SUSTENTAR EL ESTUDIO DE TRAFICO CORRESPONDIENTE EN EL TRAMO DE LA OBRA.
- 4)INCIDENCIA
 - LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA MANIFIESTA QUE PARA EL PRESENTE AÑO 2021 CORRESPONDE REALIZAR EL TRAMITE DE LA AUTORIZACION PARA LA EXTRACCION DE MATERIAL DE ACARREO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI, POR HABER PERDIDO VIGENCIA.



Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA AGOTAR TODO TIPO DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL Y CANTERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA AGILICE LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA LA AUTORIZACION DE EXTRACCION DE MATERIAL DE ACARREO EN CAUCES NATURALES.

Auditoria Fecha De Creación:
15-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
16-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 15-07-2021
--	----------------------------	---

Actividades:
ESTUDIO DE TRAFICO
PROGRESIVA KM. 19+900

CDescripcion_____:
MO: 2 JEFES DE CENSO, 2 VIGIAS
SE CONTINUA CON EL PESAJE VEHICULAR

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
CANTERA CHECTUYOC

CDescripcion_____:

MO: 2 TOPOGRAFOS, 4 PEONES

SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN LA CANTERA CHECTUYOC 1.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-07-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-07-2021

Actividades:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1:



Foto2:

Formulario de Alquiler de Camioneta

SECTOR DE ALQUILER DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA

OTRA:	[Handwritten: ...]	
PROVEEDOR:	MBT SERVICIOS CORPORATIVOS SAC	
USUARIO:	CAMIONETA DOBLE CABINA EXE	
PLACA:	INTUSBOKE 1-300	
MODELO:	159-470	
AÑO:	2017	
CATEGORIA:	PICK UP	
CONDUCTOR:	CESAR SAPIGAYO DIAZ	
IDENTIFICACION:	IDENTIFICACION DNI	IDENTIFICACION POR CARTELES
	[Handwritten: ...]	[Handwritten: ...]

INGENIERIAS

[Handwritten signature and stamp]

Foto3:

3

Fecha Toma De Datos:
15-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-07-2021

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 25+500 - KM. 29+000

CDescripcion_____:
DRONEO DE ZONAS DE DIFICIL ACCESO PARA EL PERSONAL
MO: 2 OPERADORES, 2 VIGIAS

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-07-2021