



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 10
Fecha Informe: 15-07-2021
Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU
Personal Encargado: JANETH MONICA VARGAS RAMOS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N°10-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- * Los puntos críticos como: Los DMEs y Canteras, se encuentra dentro de la faja marginal, lo cual se realizará la reubicación de DMEs, mientras el uso de la canteras será de los mismos lugares, mencionados en el expediente técnico (Santa Teresa y Santa Rosa)
- * Se realizará la ampliación de las canteras y búsqueda de nuevas Canteras, lo cual requerirá documentos necesarios para la modificación y áreas nuevas de las canteras, como: ITS.
- * La reubicación de los DMEs, se necesitará documentos como autorización y ITS.
- * En el cronograma de ejecución de obra la ruta crítica esta siendo afectado.
- * Evaluación de cambios de accesos de traslado de material en las canteras localizadas 4+980 km y 24+600 km.
- * Continua la evaluación de suspensión de plazo por parte de la supervisión.

Recomendaciones:


- * Se recomienda agilizar los documentos que requiere las areas auxiliares.
- * Se recomienda a la supervisión pronunciarse de la suspensión de plazo de ejecución, teniendo en consideración los plazos que le corresponde, según el art. 193 de la ley de contrataciones del estado del D.S 344.

Auditoria Fecha De Creación:

15-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-07-2021





PANEL FOTOGRAFICO